



Euroopa Liidu
struktuuritoetus



Esti tuleviku heaks

PROJEKTI LÕPPARUANNE

1. Projekti üldandmed			
Projekti nimetus	Tõravere kalapääsu rajamine		
Projekti number (SFOS)	2.1.1001.14-0073		
Toetuse saaja nimi (jur.isik)	MTÜ Tõravere Vesiveski		
Toetuse saaja registrikood	80358158		
Toetuse saaja esindusõiguslik isik (nimi ja ametikoht)	Risto Oitmaa		
Postiaadress	Asula 3, 11312 Tallinn		
Aruande koostaja (nimi ja ametikoht)	Risto Oitmaa, juhatuse liige		
Aruande koostaja kontaktandmed (tel, e-mail)	527 6600, risto.oitmaa@gmail.com		
Esialgne abikõlblik kogumaksumus	322150,58	Muudetud abikõlblik kogumaksumus (kui asjakohane)	255226,22
Esialgne toetuse määr (%)	100,00%	Muudetud toetuse määr (%) (kui asjakohane)	
Projekti abikõlblikkuse periood (pp/kk/aa kuni pp/kk/aa)	29.05.2014 - 31.12.15	Muudetud abikõlblikkuse periood (kui asjakohane)	
Kuue kuu jooksul projektiga alustamise nõude täitmine (esimese hanketeate avaldamise kuupäev või muu nõude täitmist tõendav tegevus vastavalt TROle/rahastamiselepingule) (kui asjakohane)	18.08.14 projektijuhi hanke alustamise kuupäev.		
Tegelik projekti tööde/teenuste lõppkuupäev	23. november 2012		

Ülevaade projekti tegevus- ja ajaplaani täitmisest

Tegevused sh hanked (vastavalt taotlusele)	Planeeritud teostamise aeg (pp/kk/aa - pp/kk/aa)	Tegelik teostamise aeg (pp/kk/aa - pp/kk/aa)
Hange - eelprojekt, eelhinnang, sh eksperarvamus	21.06.13 - 25.07.13	21.06.13 - 25.07.13
projekti ettevalmistus	30.07.13 - 09.09.13	30.07.13 - 09.09.13
Hange - projektijuhtimisteenus	01.06.14 - 01.07.14	18.08.14 - 05.09.14
Uhishange - projekteerimine ja ehitus	01.07.14 - 01.08.14	16.12.2014 - 9.01.2015
Projekteerimistööd	01.08.14 - 31.12.14	09.01.2015 - 09.07.2015
Hange - omanikujärelevalve	01.08.14 - 01.09.14	05.01.15 - 09.01.15
Ehitustööde ja omanikujärelevalve teostamine	01.09.15 - 30.09.15	13.07.15 - 30.09.15
Kasutusjuhendite ja -lubade vormistamine	01.10.15 - 30.12.15	30.09.15 - 30.10.15

Projekti elluviimise käigus tekkinud probleemid (sh tegevus- ja ajaplaanist kõrvalekaldumise põhjused) ning nende lahendamiseks ettevõetud abinõud (kirjeldada tekkinud probleeme; selgitada, miks projekti tegelikud tegevused ja/või teostamise aeg erinevad planeeritud tegevustest ja/või teostamise ajast; kirjeldada ka abinõusid, mida rakendati, et probleeme lahendada ja püsida planeeritud tegevus ja/või ajaplaanis)

1.) projektijuhtimise hange teostati hiljem, sest piisava aja varuga puudus vajadus projektijuhi järele. 2.) Projekteerimise ja ehitushange tehti hiljem, sest projekti aja varu võimaldas seda. 3.) Projekteerimistööd hilinesid, sest leping sõlmiti hiljem. Lepingu tähtajast mindi üle, sest KIK andis teada järelevalve menetluse alustamisest ja toetusvahendite vähendamisest, mille tõttu olime sunnitud Töövõtjaga lepingulised tööd ajutiselt peatama. Pärast järelevalve menetluse lõppu koostati kiirendatud korras tööprojekt, et teha tagasi kaotatud aeg, 4.) Omanikujärelevalve hange teostati hiljem, sest varem puudus reaalne vajadus omanikujärelevalve teenusele. 5.) Projekt lõpetati õigeaegselt.

Ülevaade taotluse rahuldamise otsusega seotud muudatustest**Taotluse rahuldamise otsuse või kirjavahetuse nr ja kuupäev****Muudatuse lühikirjeldus**

30.04.2015 nr 1-25/89

Vähendati abikõlbulikke kulusid, sest sõlmitud lepingute maht oli planeeritust väiksem.

Sõlmitud lepingud					
Lepingu nimetus ja nr	Lepingu sõlmimise kuupäev (pp/kk/aa)	Lepingu täitmise kuupäev (pp/kk/aa)	Töövõtja nimi	Lepingu abikõlblik kogumaksumus	Lepingus sisalduvate mitteabikõlblike kulude summa (kui kohaldub)
Eelprojekt, sh eksperthinnang TÖÖVÕTULEPING nr. 1043	2. august 2013	8. november 2013	Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi AS	7920,00	
Eelhinnang. TÖÖVÕTULEPING Tallinn, 08.08.2013.a.	8. august 2013	9. september 2013	Maves AS	1350,00	
Projektijuhtimine. Töövõtuleping nr 140905	5. september 2014	30. november 2015	Õigusbüroo Schmuul Partnerid OÜ	11820,00	
OMANIKUJÄRELEVA LVE TÖÖVÕTULEPING Tartu, 09.01.2015	9. jaanuar 2015	30. november 2015	Pärn Projekt OÜ	7080,00	
PROJEKTEERIMIS- EHITUSTÖÖVÕTULE PING Tallinnas, 09.01.15	9. jaanuar 2015	31. oktoober 2015	Kivikaru OÜ	227056,22	

Projekti maksumuse jagunemine kululiikide lõikes (andmed projekti algusest kuni aruandlusperioodi lõpuni)

Kululiik (vastavalt taotlusele)	Lepingu nr	Eelarve summa (EUR) (vastavalt taotluse eelarvele)			Tehtud kulud (EUR)		
		Abikõlblikud kulud		Mitteabikõlblikud kulud ²	Abikõlblikud kulud		Mitteabikõlblikud kulud
		Toetus	omafinantseering ₁		Toetus	omafinantseering	
Eelhinnang	TÖÖVÕTULEPING Tallinn, 08.08.2013.a.	1350,00	0,00	0,00	1350,00	0,00	0,00
Eelprojekt, sh eksperthinnang	Töövõtuleping nr. 1043	7920,00	0,00	0,00	7920,00	0,00	0,00
Projekti juhtimine	Töövõtuleping nr 140905	12960,00	0,00	0,00	11820,00	0,00	0,00
Omanikujärelevalve	OMANIKUJÄRELEVALVE TÖÖVÕTULEPING Tartu, 09.01.2015	8254,80	0,00	0,00	7080,00	0,00	0,00
Ehitus ja projekteerimine, sh	PROJEKTEERIMIS- EHITUSTÖÖVÕTULEPING Tallinnas, 09.01.15	291665,78	0,00	0,00	227056,22	0,00	0,00
Projekteerimine		16510,58	0,00	0,00	17630,40	0,00	0,00
Paisu remontööd		2938,80	0,00	0,00	9510,17	0,00	0,00
Kalapääsu rajamine		272216,40	0,00	0,00	163511,35	0,00	0,00
	Kokku	322150,58	0	0	255226,22	0	0

¹ Projekti elluviimiseks vajalik ja mõistlik kulu, mis on tehtud toetuse saaja poolt

² Projekti elluviimiseks vajalik ja mõistlik kulu, mis on tehtud toetuse saaja poolt, kuid mida ei arvestata projekti abikõlblike kulude hulka

Ülevaade tehtud väljamaksetest ja väljamaksete prognoosist aastate lõikes

Aasta	Rahastuskava aastate lõikes (EUR) (vastavalt TROle)	Väljamakstud toetus (EUR)	Väljamakstud abikõlblik omafinantseering (EUR)	Väljamakstud mitteabikõlblikud kulud (EUR)
2009				
2010				
2011				
2012				
2013				
2014	9270,00	9270,00	0,00	0,00
2015	245956,22	245956,22	0,00	0,00
KOKKU	255226,22	255226,22	0	0

Kõrvalekallete põhjendused eelarve ja/või väljamaksete osas (kui on, siis selgitada ja põhjendada kõrvalekaldeid)

Kõrvalekaldeid puuduvad

Projekti väljundid (konkreetsete tegevuste tulemusena projekti käigus saavutatavad füüsilised väljundid - projekti käigus soetatavad/paigaldatavad seadmed või muu vara, rajatavad või rekonstrueeritavad/renoveeritavad rajatised vms)

Väljund nimetus (vastavalt taotlusele)	Sihtmäär (kogus ja ühik vastavalt taotlusele)	Saavutusmäär (aruande esitamise hetkel)
Rajatavate kalapääsude arv	1 tk	1 tk
Omanikujärelevalve teostamine	1 objekt	1 objekt
Paisu remont	1 tk	1 tk
Eelprojekt	1 tk	1 tk
Eelhinnang, sh eksperarvamus	1 tk	1 tk
Projekteerimine	1 tk	1 tk
Projekti juhtimine	18 kuud	18 kuud

Projekti tulemused (konkreetsel projekti elluviimisega saavutatud kvalitatiivne või kvantitatiivne muutus projekti kasusaajatele (kelle või mille jaoks millegi paremaks muutmiseks oli projekt kavandatud))

Kvantitatiivsed näitajad (vastavalt taotlusele)	Sihtmäär (kogus ja ühik vastavalt taotlusele)	Saavutusmäär (aruande esitamise hetkel)
Tõravere paisule kalapääsu rajamine	Paraneb Elva jõe ökoloogiline seisund	Elva jõe ökoloogilist seisundit on parandatud

Hinnang projekti väljunditele ja tulemustele (kirjeldada, kas projekt saavutas planeeritud väljundid ja tulemused, kui mitte, siis põhjendada)

Projekt saavutas kõik planeeritud väljundid ja tulemused. Projekti tulemusel paranes Elva jõe ökoloogiline seisund suudmest kuni Hellenurme paisuni, vt Ökonkonsult töö "Elva jõel asuva Tõravere paisu kalapääsu ehituslik teostus. Ekspertarvamus"

Hinnang projekti eesmärkide saavutamisele (kirjeldada, kas taotluses kavandatud eesmärgid (projekti elluviimise kavandatud mõju projektiga seonduval alal, sihtgruppidele, valdkonnale vms) on saavutatavad, kui mitte, siis põhjendada; kui projektide toimimiskeskkonnas on toimunud muutusi, mis võivad mõjutada eesmärkide saavutamist, siis neid ja nende mõju kirjeldada)

Projekti kavandatud eesmärgid on saavutatud. Tõravere paisul on tagatud kalade rändetingimused, mille tõttu on paranenud jõe ökoloogiline seisund suudmest kuni Hellenurme paisuni, vt Ökokonsult töö "Elva jõel asuva Tõravere paisu kalapääsu ehituslik teostus. Ekspertarvamus"

Projekti mõju horisontaalsetele teemadele (märkida ristiga vastav lahter ning kirjeldada lühidalt, milles väljendub projekti positiivne mõju märgitud näitaja osas (juhul, kui mõju on olemas))

		Põhjendus positiivse mõju korral
Mõju keskkonnanahoiule:	<input checked="" type="checkbox"/> keskkonnanahoidu toetav	Paranes jõe ökoloogiline seisund
	<input type="checkbox"/> keskkonnanahoiu suhtes neutraalne	
Mõju võrdsetele võimalustele:	<input type="checkbox"/> projekt on suunatud võrdsete võimaluste edendamisele	
	<input checked="" type="checkbox"/> projekt ei mõjuta ebavõrdsust/võrdseid võimalusi ehk sellel on neutraalne mõju	
Mõju infoühiskonna edendamisele	<input type="checkbox"/> infoühiskonda edendava mõjuga	
	<input checked="" type="checkbox"/> neutraalne	
Mõju regionaalarengule:	<input type="checkbox"/> regionaalarengut edendava mõjuga	
	<input checked="" type="checkbox"/> neutraalne	
Mõju kodanikuühiskonna arengule:	<input type="checkbox"/> kodanikuühiskonda edendava mõjuga	
	<input checked="" type="checkbox"/> neutraalne	
Loodud töökohtade arv	0	

Kontrolli käigus tehtud tähelepanekud ja soovitused (kirjeldada paikvaatluste, auditite või muude kontrollide käigus projekti kohta tehtud ametlikke tähelepanekuid ja soovitusi, viidata sealjuures allikale ning kirjeldada kokkuvõtlikult kasutusele võetud abinõusid vastavalt esitatud tähelepanekutele ja soovitustele)

Paikvaatluse kontrollleht: 1. *Toetuse saaja lisas kaustale projekti numbri ja säilitustähtaja hiljemalt 29.01.2015.* Toetuse saaja lisas kaustale projekti numbri ja säilitustähtaja.

Avalikkuse teavitamisega seotud tegevused (kirjeldada projekti elluviimisel ja selle tulemuste tutvustamisel läbiviidud avalikustamistegevusi: infosildid, stendid, tänutahvlid, televisioon, trükipress, internet, muu meedia ning võimalusel lisada aruandele tõendusmaterjale – foto, koopia ajaleheartiklist, väljavõte kodulehest vmt)

Paigaldati ehitusaegne infostend. Objektile paigaldatud tänutahvel, lisatud foto. Projektidel ja hankedokumentidel on struktuuritoetuste logo.

Hinnang projekti mõju kohta prioriteetse suuna eesmärkidele, riiklike ja valdkondlike projektiga seotud strateegiatele ja arengukavadele vastavalt taotluses kirjeldatule

Elva jõel oli kalapääsu rajamine kohustuslik vastavalt looduskaitse- ja veeseadusele ning Elva jõe kalastiku seisundi parandamisene on kooskõlas Veepoliitika Raamdirektiiviga ja Veeseaduse alusel koostatud Ida-Eesti veemajanduskavaga. Projekt on kooskõlas Elukeskkonna Arendamise Rakenduskava prioriteetse suuna ja vooluveekogude seisundi parandamise meetmega. Elva jõel paikneva Tõravere veskipaisu avamisel kalade liikumiseks paraneb Elva jõe ökoloogiline seisund. Rändetee avamine parandab kalastiku seisundit suudmest kuni Hellenurme paisuni.

Aruande lisad (lisada juhul, kui neid ei ole KIKle väljamaksetaotlusega varem esitatud)

1. Juhul, kui tegemist on tulu teeniva projektiga, on toetuse saaja kohustatud esitama majandus- ja finantsanalüüsi vastavalt meetme määrusele, kui see on meetme määruses sätestatud või vastavalt abikõlblikkuse määruse § 11. Majandus- ja finantsanalüüsi esitamata jätmisel peab toetuse saaja alapunktis kinnitama, et abikõlblikkuse määruse § 11 kirjeldatud asjaolud ei ole ilmnenu.
2. Trükiste korral lisada 1 eksemplar trükisest. Uuringu või teadusliku töö korral lisada koopia töö aruandest või kokkuvõtest paber kandjal või CD-l ...lehel või ...eksemplari.
3. Projekti illustreeriv materjal (fotod, joonised või väljavõte kodulehest).

Saadetud

NB! Juhul, kui aruanne ei ole esitatud tähtaegselt, siis esitada põhjendus aruande esitamise hilinemise kohta

EI kohaldu

Kinnitused

Käesoleva aruande allkirjastamisega kinnitan ja vastutan, et kõik esitatud andmed on õiged ning projekt vastab taotluse rahuldamise otsuses ja selle lisades määratletud tingimustele.

	Nimi	Ametinimetus	Allkiri	Kuupäev
Toetuse saaja	Risto Oitmaa	juhatuse liige		23.11.2015
Aruande koostaja	Risto Oitmaa	juhatuse liige		23.11.2015
Aruande esitamise kuupäev	23.11.2015			