

SIHTFINANTSEERIMISE LEPINGU TÄITMISE ARUANNE

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

1. ÜLDANDMED

1.1 Toetuse saaja nimi (jur. isik)	1.2 Toetuse saaja registrikood
AS E.O.S.	10715645
1.3 Keskkonnaprogrammi nimetus	1.4 Sihtfinantseerimise lepingu nr
Veeprogrammi jääkreostuse alamprogramm	07-07-3/1176
1.5 Projekti nimetus	1.6 Projekti number
Endise Tallinna Naftabaasi jääkreostuse likvideerimine Maardus	24
1.7 Aruande koostaja (nimi ja ametikoht)	1.8 Aruande koostaja kontaktandmed (tel, e-mail)
Aivar Lääne	50 57231, aivar@eos.com.ee
1.9 Kogu projekti kestus kalendrikuudes	1.10 Projekti algus ja lõpp (pp/kk/aa kuni pp/kk/aa)
Juuli-november 2007 4 kuud	25.06.07.a. kuni 07.11.07.a.

2. TEGEVUSARUANNE

2.1 Tegevused (vastavalt sihtfinantseerimise lepingule)	Planeeritud väljund/tulemus	Tegelik väljund/tulemus	Planeeritud toimumise aeg (kuu/aasta)	Tegelik toimumise aeg (kuu/aasta)
Tööprojekti koostamine	Koostada töödeks konkreetne tööprojekt	Projekt koostati ja kooskõlastati vajalike ametkondadega	07.07.a.	07.07.a.
Keskkonnareostuse kõrvaldamine, eelvoolu ja drenaažisüsteemi puhastamine	Likvideerida reostunud pinnas, setted ja püdel mass koos õliste vetega ning puhastada eelvoolu ja drenaažisüsteem	Reostus ja setted kõrvaldati täismahus, betoonkanal koos eelvooluga puhastati	08-10.07.a.	08-10.07.a.
Jäätmete käitlus (taotlus täpsustati TVL nr 16/2007 Lisa 2-ga)	Käidelda kokku 545 t tahkeid ja vedelaid jäätmeid	Jäätmeid käideldi ja utiliseeriti kokku 572 t	08-10.07.a.	08-10.07.a.
Separaatori ehitus	Asendada algeline separeerimissüsteem kaasaegse separaatoriga	Rajati projektikohane separaator, mis vastab nõuetele	09-10.07.a.	09-10.07.a.

07.11.07

KANNE
NR. 20077271

SA K I K
SISSE TULNUD

28-12-2007

Nr. 6-5/4303

Täiendavad tööd reostunud pinnasevee töötlemisel	Puudusid joonised vana drenaaži-süsteemi kohta, seega olid ettenägematud pealetulevate reovete kogused	Käideldud reostunud vee kogus ja reovee tõrjetööd ehitustööde käigus tekitasid täiendavaid kulusid.	08-10.07.a.	08-10.07.a.
--	--	---	-------------	-------------

2.2 Sõlmitud lepingud tegevuste elluviimiseks (kellega sõlmitud, nr ja kuupäev)

AS EcoPro 25.06.2007.a. Leping nr 16/2007

2.3 Üleandmise- vastuvõtmise aktide loetelu (kellega sõlmitud, akti nr ja kuupäev)

AKT AS EcoPro-ga 03.august 2007.a. tööprojekti üleandmise kohta

AKT nr.1 AS EcoPro-ga 07.11.2007.a. reostustööde ja ehitustööde üleandmise kohta

2.4 Avalikkuse teavitamisega seotud tegevused (kirjeldada tegevusi, võimalusel lisada aruandele tõendusmaterjale – foto, koopia ajaleheartiklist vmt)

Kuna tööd toimusid AS E.O.S. territooriumil, siis avalikkust nendest töödest ei informeeritud. Küll informeeriti töödest vahetuid naabreid (tolliladu). Tööde kohta on koostatud teostaja poolt põhjalik aruanne koos fotode, ehitustööde päevikute jms.-ga

2.5 Projekti käigus valminud uuringute, trükiste ja muude sarnaste tööde asukoha interneti aadress

-

2.6 Mõju keskkonnaseisundile

2.6.1 Suunatud otseselt keskkonnaseisundi parandamisele (lisada selgitus):	Projektiga kõrvaldati endise Tallinna Naftabaasi jääkreostus ja rajati separaator, millega tagatakse nõuetekohane drenaaživee suunamine eelvoolu, Krooliojja.
Keskkonnasõbralik/ kaudne mõju (lisada selgitus):	Pikemaajaline mõju kogu piirkonna pinnasevee kvaliteedi parandamisel
Neutraalne/ ei oma mõju (selgitus):	-
2.6.2 Projekti rakendamise asukoht (täpsustada vald/linn ja maakond)	Maardu linn, Vana –Narva mnt 27a, Termoil terminal

2.7 Tulemused (mittekohalduvad väljad palun kustutada)

Taotluses planeeritud

Tegelikult saavutatud

2.7.1 Veemajanduse programm

Jääkreostus (vastavalt taotluses planeeritule)

Likvideeriti ohtlike vedelaid jäätmeid (t)	550 t	371 t
Likvideeritud reostunud pinnast (t, m3)	150 t	174 t
Korrastatud territooriumi (m2)	1200	1200
Likvideeritud teisi jäätmeid, ehitus/lammutuspraht (t, m3)	-	27 t
Muud tulemused (lisada ja kirjeldada)	separaator rajada	separaator rajatud

2.8 Toetuse saaja hinnang (projekti eesmärkide saavutamisele, tulemuslikkusele ja elluviimisele, hinnata 10 palli skaalal ja lisada selgitus)

Projekti eesmärkide saavutamine	10 eesmärk reostus kõrvaldada täidetud
Tulemuslikkus	10 separaatorit läbiv drenaazivesi ei reosta enam eelvoolu
Elluviimise edukus, tegevuste vastavus planeeritule	10 Kõik toimus tööprojekti alusel ja kavandatud aja piires
Probleemid ja abinõud (nimetada elluviimisel esinenud probleemid ja väljatöötatud lahendused või tegevused, mis on probleemide lahendamiseks ettevõetud)	Sügisvihmad tõstsid veetaset ja käideldava drenaazivee kogused suurenesid. Seda ette nähes teostati tööd etapi vii vahetammidega.

2.9 Kõrvalekallete põhjendused (tegevuste, tulemuste ja ajagraafiku osas)

Tööde teostatmisel olulisi kõrvalekaldeid ei esinenud. Tulemus vastab igati ootustele. Lõpliku teostatud tööde üleandmise-vastuvõtmise akti vormistus viibis mahuka dokumentatsiooni korrastamisest ja korporatiivse äriühingu allkirjaõiguslike juhatuse liikmete hõivatusel tingituna.

3. FINANTSARUANNE

3.1 Finantsülevaade [kroonides]	KIK	Omafinantseering	Muud allikad (täpsustada)	KOKKU
Sihtfinantseerimise lepingu summa	2 100 000	895 000	-	2 995 000
Sõlmitud töövõtu-; ostu-müügi-; hanke-; või muid selliseid lepinguid summas	2 100 000	895 000	-	2 995 000
Tehtud kulusid	2 100 000	895 000	-	2 995 000 + km

3.2 Loetelu toetuse saajalt KIKile esitatud väljamaksetaotlustest (kuupäev ja nr)

12.detsember 2007a, nr.1

3.3 Loetelu toetuse saajalt KIKile esitatud kuludeklaratsioonidest (kuupäev ja nr)

12.detsember 2007a, nr.1

3.4 Projekti maksumuse jagunemine [kroonides]

Toetuse allikas	Tegevuskulude katteks	Põhivara soetamiseks
KIK		2 100 000
Omafinantseering		895 000
Muud allikad (täpsustada)		-
KOKKU		2 995 000

3.5 Kõrvalekallete põhjendused (kirjeldada eelarve muudatuste põhjust)

Kõrvalekaldeid ei esinenud

3.6 Projektiga seotud tähelepanekud ja soovitused (kommentaariid, küsimused, tähelepanekud ja soovitused KIKile keskkonnaprogrammi rakendamiseks)

Põhjaliku ja professionaalse tööprojekti koostamine tagab eesmärgi saavutamise

3.7 Projektiga seotud finants- ja muude originaaldokumentide asukoht (aadress)

Finantsdokumendid AS E.O.S. aadressil Regati pst 1 Tallinn, taotlus- ja teostusdokumentatsioon
Termoil terminalis aadressil Vana-Narva mnt 27A Maardu.

4. ARUANDE KOHUSTUSLIKUD LISAD

4.1. Projekti kulukonto väljavõte 1 lehel

4.2. Toimunud töövõtu-; ostu-müügi-; või muude lepingute tingimuste muudatused: protokollid, lisalepingud, kokkulepped jms 2 lehel

5. KINNITUSED

Käesolevale aruandele alla kirjutades kinnitan ja vastutan, et kõik esitatud andmed on õiged ning et projekt vastab taotluse rahuldamise otsuses ja selle lisades määratletud tingimustele.

Nimi/Ametinimetus
Arnout Lugtmeijer, j.l.

Toetuse saaja: Mihhail Kanunov, juhatuse liige

Aruande koostaja: Aivar Lääne,

Aruande esitamise kuupäev: 12.12.2007

Allkiri

12.12.2007
Kuupäev

12.12.2007

12.12.2007

Projekt lõpetati tähtaegselt, aruande esitamise viivitus oli tingitud dokumentide vormistamise ja allkirjastamise ajakulust, mis oli seotud ettevõtte juhatuse liikmete reisimise ning tiheda töögraafikuga.

Nimi

Allkiri

Kuupäev

KOOSKÖLASTAS:

Aigo Sakhoov

[Allkiri]

08.01.2008

KONTROLLIS:

Nimi

Allkiri

Kuupäev

KIKi projektispetsialist/programmispetsialist:

Hinnang: likvideeriti üldiselt Tallinna Naftabaari tähelekoostu
572t ning kontrollati teoreetilist 1200m².
KINNITAS: Projekt teostatud, kontroll 31.12.07.
KIKi programmispetsialist/programmijuht:

M. Põderu, Põderu
09.01.08