

PROJEKTI TÄITMISE LÕPPARUANNE
Sihtasutusele Keskkonnainvesteeringute Keskus

1. ÜLDANDMED

1.1 PROGRAMM: Veekaitse

KANNE

20030597

1.2 PROJEKTI NIMETUS JA NR: Karujärve küla NL sõjaväe militaarreostuse likvideerimine

1.3 Kasusaaja: Kihelkonna Vallavalitsus

1.4 KIKiga sõlmitud sihtfinantseerimise lepingu registreerimise number ja kuupäev:

11.november 2002 nr. 02-11-3/1105

1.5 Teostajaga sõlmitud töövõtu- vms lepingu(te) number ja kuupäev:

23. oktoober 2002

1.6 Töö teostaja: AS Saare EPT

1.7 Projekti teostamise algus: november 2002 lõpp: lepingu järgi mai 2003, tegelik märts 2003

1.8 Teostatud tööde kogumaksumus ja selle jagunemine allikate lõikes (kroonides).

KIK	Omavahendid	Muud (täpsustada)	KOKKU
450 000	44 750		494 750

1.9 Projektiga seotud finants- ja muude originaaldokumentide asukoht:
Kihelkonna Vallavalitsus

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
18-03-2003
Nr. 6-5/654

2. SESU

2.1 Projekti püstitatud eesmärgid: Projekti eesmärgiks oli likvideerida endise N. Liidu sõjaväebaasi reostust Karujärve (end: Dejevo) külas. Baasi kogupindala oli ca 1200 ha, praeguseks on ca 800 ha riigimets, paraku ei ole jõutud siiani ala korrostamiseks teha märkimisväärsed töid. Sõjaväe poolt olid maha jäänud kütusemahutid, konserveerimata pumpla, ohtlikud nii inimestele kui loomadele lagunevad biopuhasti reservuaarid, lisaks kogu territooriumil kümneid prügi ladustamise kohti.

2.2 Omene keskkonnavalane tulemus Kogu Karujärve endise sõjaväeosa rekultiveerimise kogumaksumus on eialgsete arvestuste kohaselt kuni 6 miljonit krooni. Esimese etapi tööde maht akteerituna oli 494 750 krooni ehk 8,2% üldvajadusest. Seega on tehtud tööd vaid esimeseks sammuks ala rekultiveerimisel. Kuna ala on aktiivselt kasutuses spordi ja rekreatsioonieesmärkidel, on tänu tehtud töödele muutunud maastik ohutuks seal liikujatele, vähenenud on Karujärve reostumise oht likvideerimata kütusemahutite lekke tulemusena, tänu ca 70 m sügavuse puurkaevu konserveerimisele on vähenenud oht põhjavee reostumiseks, kuna kaev(pumpla) oli lagunenud ja valveta. Koristatud ja utiliseeritud olmeprügi sisaldas ka ohtlikke jäätmeid (akud, värvid, olmekeemia, kütuse- ja äärmahutid jne), mis nüüdseks ei kujuta endasi enam ohtu põhjaveele.

2.3 Teostatud tööde kirjeldus etappide kaupa

Vajalik projekt jätkamine, et rekultiveerida kogu militaaria. Järgmises etapis tuleb peatähelepanu pöörata lagunevate ohtlike loomutamisetele, mis on ohtlikud inimestele ja rüüstavad loodust. Kiviehitiste purustamisel saadakse kvaliteetne teekattematerjal, mida saab kasutada nii RMK territooriumil asuvate teede kui Kihelkonna valla teedevõrgu parandamisel.

2.4 Kõrvalekalded ja muudatused. Esialgse kokkuleppe osas oli kõrvalekaldeks tehtud tööde eest tasumise 1000 ühe makse asemel kahe maksena, mida KJK ka aktsepteeris.

2.5 Kasusaaja hinnang püstitatud eesmärgi saavutamise kohta: Töödaja teostas tööd õigeaegselt ja kvaliteetselt, kasusaaja on teatud töödega igati rahul ja projekti jätkumisel on igati huvitatud koostöö jätkumisest.

3. KINNITUSED

Käesolevale aruandele alla kirjutades kinnitavad ja vastutavad kasusaaja ning tema poolt määratud vastutav isik, et kõik esitatud andmed on õiged ning et projekt vastab sihtfinantseerimise lepingus ja selle lisades määratletud tingimustele.

Nimi/Ametinimetus

Allkiri

Kuupäev

Kontaktandmed
(telefon/ e-mail)

Kasusaaja: Kihelkonna vallavanem Aivar Kallas

03. märts 2003

05185939

04546636

kihelkonna@kihelkonna.saare.ee

Aruande koostaja: Aivar Kallas - vallavanem

4. HINNANG projektis püstitatud eesmärgi saavutamise kohta:

Hinnang

Nimi/Ametinimetus Allkiri Kuupäev


Maakond

keskkonnateenistus:

Projekti täidis eesmärgi  A. Kallas 06.03.03

Programmi koordinaator

Keskkonnaministeeriumis:

Projekt: eesmärgi täitmine

A. Sakroolil

5. KONTROLLITUD

Nimi


Allkiri

Kuupäev

Kontrollis KIKi programmi spetsialist: H. Sulg  31.03.03

kõvalekalded võrreldes eialgsete kalkulatsioonidega. Koordinaator
lähituses, A. Sakroolil volitud.

Kinnitas KIKi programmi juht:

M. Põderu 
31.3.03

6. ARUANDE KOHUSTUSLIKUD LISAD

- 6.1 Kõik tööde üleandmise-vastuvõtmise aktid (näidis 1)
- 6.2 Ehituslikel projektidel lõppakt ja kasutusluba
- 6.3 Kulu dokumentide koondnimekiri (näidis 2)
- 6.4 Toimunud lepingutingimuste muudatused: protokollid, lisalepingud, kokkulepped jms.

Töötelli: Kihelkonna vallavalitsus

Pargi 2 Kihelkonna alevik

93401 Saare maakond



Töövõtja: AS SAARE EPT

Tallinna 61

93818 Kuressaare

Objekt: Karujärve küla NL sõjaväe militaarreostuse likvideerimine

Teostatud tööde A K T nr. 2
veebruar 2003.a.

Nr.	Töö liik	Mõõtühik	Maht	Maksumus
1	Pos.0 Endise sauna ümbrusest vanametalli koristamine, korstna demontaaž, olmeprügi koristamine	m ³	30	16405
2	Pos.1 Pumbamaja likvideerimine, puurkaevu passistamine ja konserveerimine	tk	1	10765
3	Pos.1 Veehoidla ja r/b kaevude sulgemine	m ³	4500	129460
4	Pos.1 Pumpla traataia likvideerimine	m	450	10215
5	Pos.1 Elektrikilbihoone likvideerimine	tk	1	5670
6	Pos.5 Trassikaevude sulgemine	tk	6	4050
7	Pos.9 Telfri ja aiapostide likvideerimine ja lennukväljaplaadidest konstruktsioonide lammutamine	t	17	17100
8	Pos.1-15(II/I) Vundamendijäänuste likvideerimine. Ehitusprahi ja olmejäätmete likvideerimine (ka ümbrusest)	m ³	365	45630
9	Pos.1-15(II/I) Metalli koristamine (ka ümbrusest)	t	29	19870

Kokku: 259165

Käibemaks 18%: 46649

Kokku: 305814

Katla ja
tööstuslik
likvideerimine
asemel

Tellij:

[Handwritten signature]
A. Kallas

Saaremaa Keskkonnateenistus:

Saaremaa keskkonnateenistus
KOOSKÖLASTATUD

"28." veebruar 2003 a.

[Handwritten signature]

Töövõtja:



SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
Finantseerimise kord
LISA 11
NÄIDIS 2

KULUDOKUMENTIDE KOONDNIMEKIRI

SIHTFINANTSEERIMISE LEPINGU NR. 02-11-3/1105 11.november 2002.a.
PROJEKT NR. 150

Töö teostaja/makse saaja	Dokumendi nr. ja kuupäev	Mille eest	Summa (krooni)
AS Saare EPT	Nr.1/01.03	Militaarreostuse likvideerimine	188 936.- sh. KIK 188 936.-
AS Saare EPT	Nr. 2/02.03	Militaarreostuse likvideerimine	305 814.- sh. KIK 261 064.- omaosal. 44 750.-
KOKKU			494 750.- sh. KIK 450 000.- omaosal. 44 750.-

Kasusaaja: Aivar Kallas, vallavanem, Kihelkonna Vallavalitsus,  06.03.03.a.
(nimi, ametikoht, asutus või organisatsioon, allkiri, kuupäev)

Töötellija: Kihelkonna vallavalitsus

Pargi 2 Kihelkonna alevik

93401 Saare maakond

EPT

Töövõtja: AS SAARE EPT

Tallinna 61

93818 Kuressaare

Objekt: Karujärve küla NL sõjaväe militaarreostuse likvideerimine

Teostatud tööde A K T nr. 1

jaanuar 2003.a.

Nr.	Töö liik	Möötühik	Maht	Maksumus
1	<u>Pos.2</u> Maa-aluste küttemahutite likvideerimine	tk	2	17375
2	<u>Pos.2</u> Pinnasereostuse uurimine ja likvideerimine	m ³	10	1785
3	<u>Pos.2</u> Maapealsete torustike ja pleki-jäätmete (autokongid) likvideerimine	t	20,0	15715
4	<u>Pos.3</u> Maa-aluse soojustrassi kaevude sulgemine	tk	5	5110
5	<u>Pos.3</u> Metallkonstruktsioonide likvideerimine	t	1,0	2500
6	<u>Pos.4</u> Metalltorustiku ja pleki likvideerimine	t	2,0	4110
7	<u>Pos.5</u> Metalljäätmete koristamine	t	2,0	1850
8	<u>Pos.6</u> Metallkonstruktsioonide lammutus, metalli koristamine	t	15	24850
9	<u>Pos.7</u> Postide likvideerimine ja metalli koristamine	t	3,0	2900
10	<u>Pos.7</u> Olmeprügi likvideerimine	m ³	20	1000
11	<u>Pos.8</u> Metalsõrestiku ja autokerede likvideerimine	t	15	13375
12	<u>Pos.10</u> Sigala pleki koristamine	t	2,0	1500
13	<u>Pos.11</u> Metalljäätmete koristamine	t	0,5	250
14	<u>Pos.12</u> Hajali metalljäätmete koristamine	t	0,4	1500
15	<u>Pos.13</u> Risustatud teeäärte koristamine (metall, olmeprügi)	m ³	130	21750
16	<u>Pos.14</u> Metalli ja jäätmete koristamine	t	5,5	6400
17	<u>Pos.15</u> Metalli ja jäätmete koristamine	m ³	10	7080
18	<u>Pos.16</u> Metall ja olmejäätmete kuhila likvideerimine	m ³	5,0	3150
19	<u>Pos.17</u> Metallist plaatide ja postide likvideerimine	t	3,0	11000
20	<u>Pos.18</u> Radari konstruktsioonide ja metallpostide jäänuste likvideerimine	t	6,0	9935
21	<u>Pos.19</u> Olmeprügi ja metalli-jäänuste likvideerimine	m ³	95	6980

Kokku: 160115

Käibemaks 18%: 28821

Kokku: 188936

Tellijä:

[Handwritten signature]
A. K. K. K.
Valkvee
[Handwritten signature]
5.3.03.

Saaremaa Keskkonnateenistus:

Saaremaa keskkonnateenistus
KOOSKOLASTATUD
"10" jaanuar, 2003. a.
[Handwritten signature]



[Handwritten signature] 05.03.03