

Kohapealse kontrolli läbiviimise kontroll-akt. Täidetakse investeeringu kasutamise ja järelkontrolli läbiviimisel.

KONTROLLAKT

Nr 40 -2008

Asutuse nimi:	Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus
Asutuse aadress:	Narva mnt 7a, 10117 Tallinn
Kontrolli teostaja nimi ja ametinimetus:	Projektspetsialist Irene Volk
Toetuse saaja:	Märjamaa Vallavalitsus
Sihtfinantseerimise lepingu nr:	04-04-11/615, 20.09.2004 14.07.2004
Toetuse saaja esindaja nimi ja ametinimetus:	keskkonnaspetsialist Mati Erik
Kontrolli liik: (ülevõetud maha tõmmata)	a) investeeringu teostamise kontroll, b) <u>järelkontroll</u> , c) lisakontroll
Kontrollitud investeeringuobjekti nimetus ja asukoht:	Endise Varbola sovhoosi katlamaja masuudihoidla likvideerimine, Varbola k. Märjamaa vald, Raplamaa
Kontrolli tulemus:	Katlamaja masuudihoidlas jätkreostus likvideeritud.
Projektspetsialisti ja toetuse saaja täiendavad märkused:	
masuudihoidla hoonest likvideeritud mahutid, põrandal oleo masuudi ja seepuru segu, torustikud, pumbad jn. Hoone kontrollisel teotmis-koosena. 13. mai 2005 on vald vallasvõrre müüki teotmismaht, katavõrdumise 50401.004.0128.	

Käesolevale kontrollaktile alla kirjutades kinnitavad pooled, et Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus spetsialist on 23. 10. 08, 10⁰⁰ (kuupäev ja kellaaeg) viibinud toetuse saaja juures ja läbi viinud - 14⁰⁰ kontrolli. Spetsialistile võimaldati juurdepääs toetuse saaja territooriumile, investeeringuobjektile ja dokumentidele.

Akti koostamise koht:

Märjamaa Vallavalitsus

Akti koostamise aeg:

23. 10. 2008

SA KIKi projekti/programmispetsialisti nimi: Irene Volk

Allkiri:

Kuupäev:

23. 10. 2008

Toetuse saaja esindaja nimi:	MATI ERIC
Allkiri:	Mati
Kuupäev:	23. 10. 08.

Kontrolli kaasatud eksperdi nimi, asutus ja ametinimetus:	
Allkiri:	
Kuupäev:	

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogrammi projektide järelkontrolli kontroll-leht nr 40 -2008

Toetuse saaja: Märjamaa Vallavalitsus	
Programmi nimetus: maakondlik, Rapla	Projekti number: 14
Sihtfinantseerimise lepingu nr: 04-04-11/615, 30.09.2004 14.07.04	
Projekti nimetus: Endise Varbola sovhoosi katlamaja masuudihoidla likvideerimine	
Investeeringu asukoht: Varbola küla, Märjamaa vald, Raplanna	
Toetuse saajale teatamise kuupäev: 01.10.2008	Toetuse saaja kontaktandmed (e-mail/telefon): mati.erik@marjamaa.ee
Toetuse saajaga kokku lepitud kontrolli aeg: 23.10.2008	
Toetuse saaja esindaja nimi ja ametinimetus: keskkonnapetsialist Mati Erik	

	Järelkontroll	Jah	Ei	Viited dokumentidele / märkused
1	Kas teostatud projekti tulemust kasutatakse sihipäraselt (s.h kasutusloa olemasolu)?	m/k		Jätkuõhus likvideeritud, jms hoonega müüdnud puudutõrkselle (FIE)
2	Kas projekti raames ostetud asja või ehitist pole üle antud ilma KIKi eelneva kirjaliku nõusolekuta?		X	KIKi ei ole teavitatud maa omaniku vahetusest
3	Kas projektiga seotud arved, üleandmise-vastuvõtmise aktid ja lepingud on säilitatud?	X		
4	Kas projektiga seotud tehniline dokumentatsioon (projektdokumentatsioon, kaetud tööde aktid jms) on säilitatud?	X		
5	Kas on järgitud KIKi logo kasutamise juhendit?			m/k
6	Kas projekti lõpparuandes näidatud keskkonnakaitselised väljundnäitajad on saavutatud?	X		
7.	Taotleja esitatud andmed on korrektsed ja täiendav kohapealne kontroll, audit või ekspspertarvamus ei ole vajalik?	X		

Märkused ja kommentaarid: võetud kulukonto raamatute masuudihoidla likvideerimise Hõõde vastuvõtu protokoll, 26.08.2004

8. Toetust kasutatakse sihipäraselt

Jah

☒

Ei

☐

SA KIKi projekti/programmispetsialisti nimi: projektispetsialist Irene Volk	
Allkiri:	<i>Irene Volk</i>
Kuupäev:	23.10.2008

järelekontrolli akt
m. 40 - 2008, 23.10.2008

ENDISE VARBOLA SOVHOOSI MASUUDIHOIDLA LIKVIDEERIMIDE TÖÖDE VASTUVÕTU PROTOKOLL

Märjamaa

26.august 2004.a.

Endise Varbola sovhoosi katlamaja masuudihoidla likvideerimise töödega alustati 01. juulil 2004.a ja tööd lõpetati 25.augustil 2004. a , mille käigus teostati järgmised tööd: masuudihoidlast väljaspool asuvate reostuskollete likvideerimine, juurdepääsu rajamine masuudimahutitele neist masuudi väljapumpamiseks s. h. kütusehoidla seina avade tegemine, masuudi väljapumpamine ja selle viimine teistesse mahutitesse, kütusehoidlast tühjendatud mahutite väljavõtmine, kütusehoidla põrandal oleva masuudi ja saepuru segu utiliseerimine ja masuudimahutite ning -torustike demonteerimine. Tööde maksumus on 56300.- kr, millest KIK finantseerib 49500.- kr ja Märjamaa vald finantseerib 6800.- kr. Endise Varbola sovhoosi katlamaja masuudihoidla likvideerimise töid teostas FIE Raivi Laaseri Puidutööstus (Töövõtuleping nr. 9-5/33-04 21. mail 2004.a.).

Komisjon koosseisus:

Esimees: Märjamaa Vallavalitsus , vallavanem

Eero Plamus



Liikmed: Raplamaa Keskkonnateenistus
Raplamaa Keskkonnateenistus
FIE Raivi Laaseri Puidutööstus
Märjamaa Vallavalitsus

Hetti Kask
Kalju Kiis
Raivi Laaser
Mati Erik

Komisjon vaatas üle:

1. Endise Varbola katlamaja masuudihoidla likvideerimise tööd on teostatud vastavalt projektile ja hinnapakkumisele

Ülevaatusel esinenud puudused

Allkirjad: 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Eero Plamus .
Hetti Kask
Kalju Kiis
Raivi Laaser
Mati Erik

Pearaamat
Märjamaa Vallavalitsus
Viimane reg.kp. 22.10.2008
Väärtused EEK

HansaWorld SBE, trükitud: 22.10.2008 13:56 Lk.: 1

Konto 350000:601000

Periood 1.1.2004 : 31.12.2004

Objekt OB62 Endise Varbola sovh.katlam.mas.hoidla lik.KIK lep615/2004

Kaasaarvatud kinnitamata kanded

Võrdlemata

Võrreldud

KONTO 350000 Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Kande nr.	Kande kp.	Seletus	Deebet	Kreedit	Saldo
		Algsaldo			0,00
OST.244040	26.8.2004	1470 Raivi Laaseri Puidutööstus, EEK , End. Varbola sohv.katlamaja masuudihoidla likv.Arve 14 26.08		49 500,00	49 500,00
		Kokku		49 500,00	
		Algsaldo			0,00
		Muutus		49 500,00	
		Lõppsaldo			49 500,00

KONTO 551240 Korrashoiuteenused

Kande nr.	Kande kp.	Seletus	Deebet	Kreedit	Saldo
		Algsaldo			0,00
OST.244040	26.8.2004	1470 Raivi Laaseri Puidutööstus, EEK , Endise Varbola sohv.katlamaja masuudihoidla likvideerimine	6 800,00		6 800,00
04.242263	27.9.2004	End Varbola Sovh. masuudih. likvid KIK-i osalus teatise alu, Endise Varbola sohv.katlamaja masuudihoidla likvid	49 500,00		56 300,00
		Kokku	56 300,00		
		Algsaldo			0,00
		Muutus	56 300,00		
		Lõppsaldo			56 300,00
		Käive	56 300,00	49 500,00	

HansaWorld SBE (Viimane lk.)

Lk.: 1



elkontrolli akt m. 40-2008,
23. 10. 2008



2004 4426

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
Finantseerimise kord LISA 9

PROJEKTI TÄITMISE LÕPPARUANNE
Sihtasutusele Keskkonnainvesteeringute Keskus

1. ÜLDANDMED

1.1 PROGRAMM: Maakondlik programm

1.2 PROJEKTI NIMETUS JA NR: MK- 14 Endise Varbola sovhoosi
katlamaja masuudihoidla likvideerimine

1.3 Kasusaaja: Märjamaa Vallavallavalitsus

1.4 KIKiga sõlmitud sihtfinantseerimise lepingu registreerimise number ja
kuupäev:

nr 04-04-11/615 14. juuli 2004

1.5 Teostajaga sõlmitud töövõtu- vms lepingu(te) number ja kuupäev:

nr 9-5/ 33-04 21. mail 2004

1.6 Töö teostaja(d): FIE Raivi Laaseri Puidutööstus

1.7 Projekti teostamise algus: 01. juuli 2004 lõpp: 25. august 2004

1.8 Teostatud tööde kogumaksumus ja selle jagunemine allikate lõikes (kroonides)

KIK*	Omavahendid	Muud (täpsustada)	KOKKU
49500.-	6800.-		

*Sh.punktis 1.8. näidatud **KIK**'st sihtfinantseeritud summa jagunemine(kroonides):

Tegevuskulude katteks	Põhivara soetamiseks
49500.-	

1.9 Projektiga seotud finants- ja muude originaaldokumentide asukoht:

Märjamaa Vallavalitsus

Tehnika 11

78301 Märjamaa

SA K I K
SISSE TULNUD

06-09-2004

Nr. 6-5/3334

2. SISU

2.1 Projekti püstitatud eesmärk :

1. Eesti Keskkonnategevuskava p 6.4 “Jääkreostuse alamprogramm”.
2. Põhjavesi jääks reostusohust puutumata (karstialad).
3. Aeg teeb kasutusest väljasolevatele masuudimahutitega oma töö.

2.2 Projekti teostamisel saavutatud otsene keskkonnavalane tulemus:

1. Endise Varbola sovhoosi katlamaja masuudihoidla likvideerimisega
 - saavutati vastavus Eesti Keskkonnategevuskava aastateks 2001-2003 “Jääkreostuse likvideerimise nõuete täitmine”
 - Põhjavee reostusohu vältimine Varbola piirkonnas.
 - Puhta keskkonna säilimine Varbola piirkonnas.

2.3 Teostatud tööde ja väljundite kirjeldus etappide kaupa:

1. Väljaspool masuudihoidlat reostuse likvideerimine.
 - masuudi kogumine settekaevust vaadidesse.
 - kivide kokkukorjamine ja reostunud pinnase koorimine ja komposteerimine.
 - jäätmete utiliseerimine.
2. Reostusohu likvideerimine masuudihoidlas
 - kütuse väljapumpamine mahutitest
 - kütuse transportimine 100 m kaugusele uutesse mahutitesse.
 - kütuse utiliseerimine.
3. Põrandal oleva masuudi ja saepuru segu utiliseerimine
 - Põrandal oleva masuudi ja saepuru segu käsitsi laadimine vaadidesse ja põrandate puhastamine.
 - jäätmete utiliseerimine.
4. Mahutite, torustike, pumpade jm utiliseerimine
 - Lammutustööd
 - Lõikamine ja tükeldamine
 - Torustike tükeldamine

2.4 Kõrvalekalded ja muudatused

Ei ole

2.5 Kasusaaja hinnang püstitatud eesmärgi täitmise kohta:

Töövõtja on teostanud Endise Varbola katlamaja masuudihoidla likvideerimise tööd kvaliteetselt vastavalt töölepinguga püstitatud ülesannetele.

KINNITUSED

Käesolevale aruandele alla kirjutades kinnitavad ja vastutavad kasusaaja ning tema poolt määratud vastutav isik, et kõik esitatud andmed on õiged ning et projekt vastab sihtfinantseerimise lepingus ja selle lisades määratletud tingimustele.


	Nimi/Ametinimetus	Allkiri	Kuupäev	Kontaktandmed
Kasusaaja:	Eero Plamus /vallavanem/		26.08.04	eero.plamus@marjamaa.ee 48 21151
Aruande koostaja:	Mati Erik /keskkonnaspetsialist/		26.08.04	mati.erik@marjamaa.ee 48 21389

4. HINNANG projektis püstitatud eesmärgi saavutamise kohta:

	Hinnang	Nimi/Ametinimetus	Allkiri	Kuupäev
Maakonna Keskkonnateenistus/ Maakondlik keskkonnateadlikkuse koostööpartner:	hea, oht on likvideeritud.	H. Kasu juhataja		30.08.04

Programmi koordinaator
Keskkonnaministeeriumis:

5. KONTROLLITUD

	Nimi	Allkiri	Kuupäev
Kontrollis KIKi programmi spetsialist:	S. Umbleja		10.9.04.
Kinnitas KIKi programmijuht:	M. Põderu		21.9.04.

6. ARUANDE KOHUSTUSLIKUD LISAD

6.1 Tasumisel teostajale:

- 6.1.1 Teostatud tööde üleandmis- ja vastuvõtuakt
- 6.1.2 Endise Varbola katlamaja masuudihoidla likvideerimise tööde vastuvõtu protokoll
- 6.1.3 Teostatud tööde üleandmise- vastuvõtmise akt nr 2
- 6.1.4 Väljamaksetaotlus nr 1 26.08.2004.
- 6.1.5 Fie Raivi Laaseri Puidutööstuse arve nr 14 26.08.2004
- 6.1.6 Koopia Märjamaa valla omaosalust tõendavast arvest nr 13 26.08.2004
- 6.1.7 Kulu deklaratsioon nr 1

TEOSTATUD TÖÖDE ÜLEANDMISE – JA VASTUVÕTUAKT

Koostatud 26. augustil 2004

Märjamaa

Endise Varbola katlamaja masuudihoidla likvideerimise

Kooskõlas Märjamaa Vallavalitsuse ja FIE Raivi Laaseri Puidutööstuse vahel sõlmitud 21. mail 2004.a Töövõtuleping nr 9-5/33-04 teostati endise Varbola sovhoosi katlamaja masuudihoidla likvideerimise tööd alljärgnevalt:

1. Väljaspool masuudihoidlat reostuse likvideerimine

		Kogus	ühiku hind	summa
Masuudi kogumine settekaevust				
vaatidesse	m3	1,5	1000.-	1500.-
Kivide kokkukorjamine ja reostunud				
pinnase koorimine ja komposteerimine	m3	23,4	320.-	7480.-
Jäätmete utiliseerimine	m ³	15	100.-.	1500.-
				7800.-

2. Reostusohu likvideerimine masuudihoidlas

Kütuse väljapumpamine mahutitesse	t	51	160.-	8160.-
Kütuse transportimine 100m kaugusele				
uutesse mahutitesse	h	16	320.-	5120.-
Kütuse utiliseerimine	t	51	180.-	9180.-
				22460.-

3 Põrandal oleva masuudi ja saepuru segu utiliseerimine kogus 16,0 t

Põrandal oleva masuudi ja saepuru segu				
käsitsi laadimine vaatidesse ja põrandate				
puhastamine	h	24	120.-	2800.-
Jäätmete utiliseerimine	t	16	310.-	4960.-
				7760.-

4. Mahutite, torustike, pumpade jm utiliseerimine

1. Lammutustööd	h	40	120.-	4800.-
2. Lõikamine ja tükeldamine	h	50	120.-	6000.-
3. Torustike tükeldamine	h	40	120.-	4800.-
Kokku				56300.-

Töö andis üle



FIE Raivi Laaseri Puidutööstus
Raivi Laaser

Töö võttis vastu



Märjamaa Vallavalitsus
Mati Erik

ENDISE VARBOLA SOVHOOSI MASUUDIHOIDLA LIKVIDEERIMIDE TÖÖDE VASTUVÕTU PROTOKOLL

Märjamaa

26.august 2004.a.

Endise Varbola sovhoosi katlamaja masuudihoidla likvideerimise töödega alustati 01. juulil 2004.a ja tööd lõpetati 25.augustil 2004. a , mille käigus teostati järgmised tööd: masuudihoidlast väljaspool asuvate reostuskollete likvideerimine, juurdepääsu rajamine masuudimahutitele neist masuudi väljapumpamiseks s. h. kütusehoidla seina avade tegemine, masuudi väljapumpamine ja selle viimine teistesse mahutitesse, kütusehoidlast tühjendatud mahutite väljavõtmine, kütusehoidla põrandal oleva masuudi ja saepuru segu utiliseerimine ja masuudimahutite ning -torustike demonteerimine. Tööde maksumus on 56300.- kr, millest KIK finantseerib 49500.- kr ja Märjamaa vald finantseerib 6800.- kr. Endise Varbola sovhoosi katlamaja masuudihoidla likvideerimise töid teostas FIE Raivi Laaseri Puidutööstus (Töövõtuleping nr. 9-5/33-04 21. mail 2004.a.).

Komisjon koosseisus:

Esimees: Märjamaa Vallavalitsus , vallavanem

Eero Plamus

Liikmed: Raplamaa Keskkonnateenistus
Raplamaa Keskkonnateenistus
FIE Raivi Laaseri Puidutööstus
Märjamaa Vallavalitsus


Hetti Kask
Kalju Kiis
Raivi Laaser
Mati Erik

Komisjon vaatas üle:


1. Endise Varbola katlamaja masuudihoidla likvideerimise tööd on teostatud vastavalt projektile ja hinnapakkumisele

Ülevaatuse ajal esinenud puudused


Allkirjad: 1



Eero Plamus .

2. 


Hetti Kask

3. 

Kalju Kiis

4. 

Raivi Laaser

5. 

Mati Erik

TEOSTATUD TÖÖDE ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE AKT NR 2

Kuupäev/aasta: 26. august 2004

Lepingu objekti nimetus: Endise Varbola katlamaja masuudihoidla likvideerimine


Tellija/kasusaaja: Märjamaa Vallavalitsus

Töö teostaja: FIE Raivi Laaseri Puidutööstus


Töövõtu lepingu nr ja kuupäev: 9-5733-04 21. mai 2004

Sihtfinantseerimise lepingu nr. 04-04-117615 14. juuni 2004

NR	Kasusaajale üleantavate materjalide seadmete, tööde, uuringut jms nimetus	Eelarveline maksumus			Akteeritud tööde algusest (koos aruandeperioodiga)		Akteeritud aruandeperioodil	
		Ühiku hind (krooni/tk, jm, m3,tund jne)	Hulk (tk, jm, m3,tun d jne)	Krooni	% või tk, jm, m3,tund jne	Krooni	% või tk, jm, m3,tund jne)	Krooni
1.	Väljaspool masuudihoidlat reostuse lik. - masuudi kogumine settekaevust vaadidesse - kivide kokku korjamine, reostunud pinnase koorim. jakomposteerimine - jäätmete ultiliseerimine							
		1000 kr/m3	1,5	1500.-	100%	1500.-		
		320.- kr/m3	23,4	7480.-	100%	7480.-		
		100 kr/m3	15	1500.-	100%	1500.-		
2.	Reostusohu likvideerime masuudihoidlas - kütuse väljapump. mahu. - kütuse transportimine 100m kaugusele uutesse mahutitesse - kütuse ultiliseerimine							
		160 kr/t	51	8160.-	100%	8160.-		
		320 kr/h	16	5120.-	100%	5120.-		
		180 kr/t	51	9180.-	100%	9180.-		
3.	Põrandal oleva masuudi ja saepuru segu ultilisee. - põrandal oleva masuudi ja saepuru segu käsitsi laadimine vaadidesse ja põrandate puhastamine - jäätmete ultiliseerimine							
		120 kr/h	24	2800.-	100%	2800.-		
		310 kr/t	16	4960.-	100%	4960.-		
4.	Mahutite, torustike, pump. jm ultiliseerimine - lammutustööd - lõikamine ja tükeldamine - torustike tükeldamine							
		120 kr/h	40	4800.-	100%	4800.-		
		120 kr/h	50	6000.-	100%	6000.-		
		120 kr/h	40	4800.-	100%	4800.-		
Kokku				56300.-		56300.-		
Maha arvatud ettemaks								
Kuulub tasumisele						56300.-		

Töö teostaja:  /Raivi Laaser/
(nimi, allkiri, kuupäev)

Omanikujärelevalve teostaja.....
(nimi, allkiri, kuupäev)

Tellija/kasusaaja:  26. august 2004
/Eero Plamus/
(nimi, allkiri, kuupäev)
26. august 2004



MÄRJAMAA VALLAVALITSUS

Teie

Meie 30.08.2004 a. 9-4.3/2065

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
Rävala pst.8
10143 Tallinn

Endise Varbola sovhoosi katlamaja likvideerimine

Märjamaa Vallavalitsus väljastab Teile **Endise Varbola sovhoosi katlamaja masuudihoidla likvideerimise tööde projekti täitmise lõpparuande** koos lisadega.

- Lisad:
1. Teostatud tööde üleandmise- ja vastuvõtuakt.
 2. Endise Varbola sovhoosi katlamaja masuudihoidla likvideerimise tööde vastuvõtu protokoll
 3. Teostatud tööde üleandmise-vastuvõtmise akt nr 2
 4. Väjamaksetaotlus nr1
 5. FIE Raivi Laaseri Puidutööstuse arve nr 14
 4. Koopia Märjamaa valla omaosalust tõendavast arvest nr 13
 5. Kuludeklaratsioon nr1

Eero Plamus
vallavanem

Mati Erik
048 321389

Veekaitseprogrammi projekti tulemuste mõõdik

Projekti nimetus:

2004 aasta Raplamaa maakondliku programmi projekt nr 14 nimetusega "Endise Varbola sovhoosi katlamaja masuudihoidla likvideerimine"

Jääkreostus

INDIKAATOR	TULEMUS
Likvideeritud ohtlikke jäätmeid (t)	53 tonni
Likvideeritud reostunud pinnast (t)	24 tonni
Korrastatud territooriumi, m ²	450 m ²
Likvideeritud teisi jäätmeid, loetleda, (t)	masuudi ja saepuru segu 16 tonni

Käesolevaga kinnitan, et minupoolt esitatud andmed on tõesed.

Kasusaaja esindaja: M. Ba