

2009
aastamoodust

SIHTFINANTSEERIMISE LEPINGU TÄITMISE ARUANNE

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

1. ÜLDANDMED

1.1 Toetuse saaja nimi (jur. isik)	1.2 Toetuse saaja registrikood
Eesti Rahva Muuseum	70005536
1.3 Keskkonnaprogrammi nimetus	1.4 Sihtfinantseerimise lepingu nr
Veemajandus, veekogude tervendamine	09-08-3/165 19.02.2009
1.5 Projekti nimetus	1.6 Projekti number
Pinnavete ärajuhtimise reguleerimine Raadi ja Jaamamõisa valglates I	155
1.7 Aruande koostaja (nimi ja ametikoht)	1.8 Aruande koostaja kontaktandmed (tel, e-mail)
Peeter Mauer, ERMES juhatuse liige, volitatud esindaja	5046315 Peeter.mauer@ermes.ee
1.9 Projekti sihtfinantseerimise lepingus kavandatud algus ja lõpp (/kk/aa kuni /kk/aa)	1.10 Projekti tegevuste tegelik algus ja lõpp (aruande esitamise kuupäev) (pp/kk/aa kuni pp/kk/aa)
01/09 kuni 12/09	30.01.09 – 11.12.09

2. TEGEVUSARUANNE

2.1 Tegevused (vastavalt sihtfinantseerimise lepingule)	Planeeritud väljund/tulemus	Tegelik väljund/tulemus	Planeeritud toimumise aeg (kuu/aasta)	Tegelik toimumise aeg (kuu/aasta)
Puhastusprojekti koostamine	Puhastusprojekt	Puhastusprojekt	04/09	05/09
Pinnavete reguleerimissüsteemi ehitusprojekti koostamine	Ehitusprojekt, ehitusload	Ehitusprojekt, ehitusload	12/09	12/09
2.2 Sõlmitud lepingud tegevuste elluviimiseks (kellega sõlmitud, nr ja kuupäev)				
AS K&H, nr 1-20/3 30.01.2009				
AS Maa ja Vesi, nr 1-20/4 30.01.2009				

08.12.09

20098310

KIK TARTU
SISSE TULNUD
15.12.2009
Nr. 6-5/4207

2.3 Üleandmise- vastuvõtmise aktide loetelu *(kellega sõlmitud, akti nr ja kuupäev)*

AS Maa ja Vesi, akt nr 14, 08.05.2009
AS Maa ja Vesi, akt nr 56, 08.12.2009
AS K&H, akt nr 55/09, 06.05.2009
AS K&H, akt nr 55_1/09, 28.10.2009

2.4 Avalikkuse teavitamisega seotud tegevused *(kirjeldada tegevusi, võimalusel lisada aruandele
tõendusmaterjale – foto, koopia ajaleheartiklist vmt)*

Töömaale on paigaldatud infostend projekti nime ja toetaja logoga.

**2.5 Projekti käigus valminud uuringute, trükiste ja muude sarnaste tööde asukoha
interneti aadress**

-

2.6 Mõju keskkonnaseisundile	
2.6.1 Suunatud otseselt keskkonnaseisundi parandamisele <i>(lisada selgitus)</i>	Ettevalmistav tegevus, mille alusel toimub keskkonnaseisundi parendamine
Keskkonnasõbralik/ kaudne mõju <i>(lisada selgitus):</i>	
Neutraalne/ei oma mõju <i>(selgitus)</i>	
Mõju keskkonnaarengukavade täitmisele (keskkonnategevuskava, jäätmekava, veemajanduskava, metsanduse arengukava jne.). Tuua välja kava(d) mille eesmärkide täitmisele projekt kaasa aitab, kirjeldada projekti mõju kava eesmärkide täitmisele, viidates konkreetsetele kava punktidele.	Valminud projektid võimaldavad otseselt ellu viia tegevusi järgnevate eesmärkide saavutamiseks: Eesti Keskkonnastrateegia aastani 2030: punkt 5.4.5 Jääkreostus - likvideeritakse kuni 5 jääkreostuse kollet; Tartu linna keskkonna arengukava, punkt 4.3 Jääkreostus - minimeerida jääkreostusobjektidest tulenev reostus ja selle mõju naaberladele ning luua eeldused rikutud alade taaskasutuseks; Tartu Maakonnaplaneering 7.5.3. Jääkreostuse likvideerimine: Raadi lennuvälja kütusteterminaalide ala naftareostuse osas on uuringuid teinud AS Kobras 1995.aastal (D-8). Naftaproduktidega reostunud pinnas vajab spetsiaalset töötlemist. 9.2.1. Pinnavesi: ette näha abinõud pinnaveekogude reostuskoormuse vähendamiseks. Esmajärjekorras rajada uued puhastusseadmed või uuendada olemasolevad puhastid linnade ja suuremate asulate ning reostustundlike eesvooludesse juhivate reovete puhastamiseks. Eesti Keskkonnastrateegia aastani 2030 5.4.5 Jääkreostus: likvideeritakse kuni 5 jääkreostuse kollet 4.1. Loodusvarad ja jäätmed: Eelistatud on majandustegevuse suunamine nii, et väheneks inimõhu põhja- ja pinnaveele ning veekogude seisund oleks hea või paraneks. Põhimõtted: Jääkreostuse likvideerimine eesmärgiks on likvideerida tegevuse lõpetanud objektidest põhjustatud jääkreostus ja taastada rikutud maastikud. Selleks tuleb likvideerida tootmis- ja militaartegevuse põhjustatud keskkonda ohustav jääkreostus; Põhjaveevärvade kasutamise ja kaitse alal on eesmärgiks kindlustada põhjaveevärvade kvaliteet ning tagada nende säästlik kasutamine ja kaitse. Selleks tuleb töhustada põhjavee kaitset, likvideerida lokaalne jääkreostus ja olemasolevad reostusallikad. Tartu linna arengukava 2007-2013 5.2. Keskkonnakaitse: Suuremad puhkealad on kavas kujundada Anne kanali, Raadi kruusaaugu ja Raadi dendropargi piirkonda... Tegevuskava näeb ette Raadi järve puhastamist. Tartu linna jäätmekava 2005-2009 5.3.6. Saastunud pinnas ja jääkreostus: näeb ette jääkreostuse puhastamist esmalt sealt, kus see kujutab otsest ohtu inimese tervisele ja/või keskkonnale (nt põhjavee saastumise oht). Eesmärgiks on seadud nende jääkreostusobjektide likvideerimist aastaks 2009. Tartu linna keskkonna arengukava 2006-2013 4.3 Jääkreostus - minimeerida jääkreostusobjektidest tulenev reostus ja selle mõju naaberladele ning luua eeldused rikutud alade taaskasutuseks Kavandatavate tegevustena nähakse ette aastal 2010-2013 Raadi järve puhastamist.. Tartu valla ühisveevärgi- ning kanalisatsiooni arengukava 2009 - 2020 2.1. Keskkond: Veereostuse potentsiaalseks ohuks on pinnasereostus, mis on tekkinud eeskätt nõukogude perioodil toimunud tegevuse tulemusel ning mille puhul kaasnev vastutus on ebaselge. Tartu vallas leidub mitmeid selleaegseid jääkreostusobjekte: Raadi lennuväli ... territooriumil. suubumisele Tartu linna sademevee kanalisatsiooni muudatusi ette ei nähta.
2.6.2 Projekti rakendamise asukoht <i>(täpsustada vald/linn ja maakond)</i>	Tartu linn / Tartu vald, Tartu maakond

2.7 Tulemused (mittekohalduvad väljad palun kustutada)	Taotluses planeeritud	Tegelikult saavutatud
2.7.1 Veemajandus		
Veekogude tervendamine		
Puhastatud jõe lõik [km], veepeegli pindala [ha], kalda-ala pindala [ha], eemaldatud sette kogus [m ³] Pinnavete reguleerimissüsteemi ehitusprojekt Raadi ja Jaamamõisa valglates	1 tk	1 tk
Jääkreostus		
Likvideeriti ohtlike jäätmeid (t)		
Likvideeritud reostunud pinnast (t, m ³)		
Korrastatud territooriumi (m ²)		
Likvideeritud teisi jäätmeid, loetleda (t, m ³)		
Muud tulemused (lisada ja kirjeldada) Territooriumi ja pinnase puhastamise tööde projekt	1 tk	1 tk

2.8 Toetuse saaja hinnang (projekti eesmärkide saavutamisele, tulemuslikkusele ja elluviimisele, hinnata 10 palli skaalal ja lisada selgitus)	
Projekti eesmärkide saavutamine	10 – püstitatud eesmärk on täidetud 100%
Tulemuslikkus	9 - projektidele on väljastatud kooskõlastused ja ehitusload
Elluviimise edukus, tegevuste vastavus planeeritule	8 – projekteerimiseks ja kooskõlastusteks planeeritud aeg pikenes oluliselt (erinevatest asjaoludest tingituna)
Probleemid ja abinõud (nimetada elluviimisel esinenud probleemid ja väljatöötatud lahendused või tegevused, mis on probleemide lahendamiseks ette võetud)	Probleem: projektide koostamisel oli väga palju otsesest projektiga hõlmatud alast väljapoolt kaasnevaid mõjusid (pinnavete süsteem on osa suuremast süsteemist) Lahendus: Projekti koostamise käigus koostati projekti lisana ettepanekud ja eskiisprojekt Tartu Jaamamõisa oja (projekteeritud süsteemist kuni Emajõeni) korrastamiseks ja Raadi lennuvälja alalt suunatava pinnavee vastuvõtu tagamiseks.
2.9 Kõrvalekallete põhjendused (tegevuste, tulemuste ja ajagraafiku osas)	
Tööde elluviimise aeg pikenes oluliselt (projekti elluviimise tähtaega pikendati 2 korda). Põhjused: Tartu linna, Tartu Maavalitsuse ja Keskkonnaameti kooskõlastuste menetlemise aja pikenemine seoses erinevate esilekerkinud probleemide ja tegevustega. Algatati looduskaitseala moodustamine samale territooriumile (KKA kiri 26.03.2009), mis tingis projektlahenduste mitmekordse ümbertegemise ja ametlike projekti kooskõlastuste ja lubade väljastamise menetlusprotsesside peatamise.	

3. FINANTSARUANNE (kroonides, sendi täpsusega)

3.1	KIK	Omafinantseering	KOKKU
------------	------------	-------------------------	--------------

Finantsülevaade			
Sihtfinantseerimise lepingu summa	580 120,00	64 459,00	644 579,00
Sõlmitud töövõtu-; ostu-müügi-; hanke-; või muid selliseid lepinguid summas	580 120,00	66 334,00	646 454,00
Tehtud kulutusi	580 120,00	66 334,00	646 454,00

3.2 Loetelu toetuse saajalt KIKile esitatud väljamaksetaotlustest (kuupäev ja nr)

VMT1 13.05.2009
VMT2 13.05.2009
VMT3 11.12.2009

3.3 Loetelu toetuse saajalt KIKile esitatud kuludeklaratsioonidest (kuupäev ja nr)

13.05.2009 nr 1
11.12.2009 nr 2

3.4 Projekti maksumuse jagunemine

Toetuse allikas	Tegevuskulude katteks	Põhivara soetamiseks
KIK	88 492,90	491 627,10
Omafinantseering	11 807,73	54 526,27
Muud allikad (täpsustada)		
KOKKU	100 300,63	546 153,37

3.5 Projekti tulu (projekti tulemi müügist saadud/saadav tulu, nt osalustasud, projekti tulemi müük vms)

Tulu kroonides	
Tulu teenimise selgitus	

3.6 Kõrvalekallete põhjendused (kirjeldada eelarve muudatuste põhjusi)

Seoses käibemaksu seaduse muudatusega 1.07.2009 suurenes AS Maa ja Vesi teise osamakse käibemaksu osa 1993 krooni võrra (2%). Käibemaksu tõus kaeti omaosaluse suurendamisega.

3.7 Projektiga seotud tähelepanekud ja soovitused (kommentaari, küsimused, tähelepanekud ja soovitused KIKile keskkonnaprogrammi rakendamiseks)

--

3.8 Projektiga seotud finants- ja muude originaaldokumentide asukoht (aadress)

Veski 32, Tartu

3.9 Kui aruanne ei ole esitatud tähtaegselt (sihtfinantseerimise lepingu p.1.4), siis esitada põhjendus aruande esitamise hilinemise ja selgitus tähtaja pikendamise (kas tähtaja pikendus on KIKiga kokku lepitud) kohta :

4. ARUANDE KOHUSTUSLIKUD LISAD

- 4.1. Raamatupidamise väljavõtte projekti kulukontost 1 lehel
4.2. Raamatupidamise väljavõtte projekti tulukontost ... lehel, kui toetuse saaja teenib projekti tulemi müügist tulu
4.3. Toimunud töövõtu-; ostu-müügi-; või muude lepingute tingimuste muudatused: protokollid, lisalepingud, kokkulepped jms ... lehel
4.4. Trükiste korral lisada 1 eksemplar trükisest.
4.5. Uuringu või teadusliku töö korral lisada koopia töö aruandest või kokkuvõttest paberkandjal või CD-l ... lehel või ... eksemplari.
4.6. Ürituste või koolituste korral lisada osalejate nimekiri.
4.7. Trükiste korral lisada tegelik trükiste jaotuskava ja/või trükiste üleandmise- vastuvõtmise aktid.

4.2. Tööde ilandamine - vastuvõtmise aktid 4 lehel
4.3. Eksemplari CD-l.

Peeter Mauer!
1.12.2009
15.12.2009

5. KINNITUSED

Käesolevale aruandele alla kirjutades kinnitan toetuse saaja esindajana, et kõik toetuse saaja poolt esitatud andmed on õiged, projekt on ellu viidud vastavalt sihtfinantseerimise lepingule ning toetuse saaja on täitnud kõiki sihtfinantseerimise lepingu sätteid.

Nimi/Ametinimetus

Allkiri

Kuupäev

Toetuse saaja: Peeter Mauer, ERMESe juhatuse liige 11.12.2009.a.

Aruande koostaja: Peeter Mauer, ERMESe juhatuse liige 11.12.2009.a.

Maakondlik projekt, SFL summa üle 100 tuh krooni.

Sihtfinantseerimise lepingu nr. 09-08-3/165 täitmise aruanne.

Nimi

Allkiri

Kuupäev

KOOSKÕLASTAS:

Vahearnanne

Hinnang projekti elluviimise ja eesmärgi täitmise kohta:

Projekt viiakse valmusele ERT-i uue
ajakirjeldaja suhtes, projekt on pikaajaline
reguleerimine projekt

KIKi rahastamise otsusest

kasutamata jäänud summa EEK:

6.730.880,-
SFL-i LISA 1 2.030.940,00

Projekt
kestab
mitte valmisk
lausa.

Sõlmitud SFList

kasutamata jäänud summa EEK:

—

KONTROLLIS:

Indrek Põlle

Põlle

15.12.2009

KP projektispetsialist

KONTROLLIS:

Kister Randver

29.12.2009

KP programmispetsialist

KINNITAS:

M. Põdermala

Põdermala

KP üksuse juht

29.12.09