

KIKi finantseerimise kord  
LISA 4

## PROJEKTI TÄITMISE LÕPPARUANNE

### Sihtasutusele Keskkonnainvesteeringute Keskus

#### 1. ÜLDANDMED

1.1 PROGRAMM: *Veeprogramm, jääkreostuse alamprogramm*

2002.2.540

1.2 PROJEKTI NIMETUS JA NR: *Turba asula keskkonnareostuse likvideerimine, nr. 147*

1.3 Tellija: Nissi Vallavalitsus

1.4 KIKiga sõlmitud sihtfinantseerimise lepingu registreerimise number ja kuupäev:

02-01-3/1154.....

1.5 Teostajaga sõlmitud töövõtulepingu number ja kuupäev: töövõtuleping nr 6-10/24, 11. november 2002. a

1.6 Töö teostaja(d): OÜ Goldemen

1.7 Projekti teostamise algus: september lõpp: 29.november 2002

1.8 **Teostatud tööde** kogumaksumus ja selle jagunemine allikate vahel (kroonides).

| KIK     | RIP | OV     | MUUD..... | KOKKU  |
|---------|-----|--------|-----------|--------|
| 126 000 |     | 14 000 |           | 140000 |

1.9 Projekti finants- ja muude originaaldokumentide asukoht:

Nissi Vallavalitsus

#### 2. SISU

2.1 Projekti püstitatud eesmärgid:

S A K I K  
SISSE TULNUD

16 -12- 2002

Nr 6-5/3424

**Projekti eesmärk oli kaardistada arseenireostus ja koostada reostuse likvideerimise kava ja eelarve.**

2.2 Otsene keskkonnaalane tulemus:

**Koostatud on projekt, mille alusel saab korraldada reostuse likvideerimist.**

2.3 Teostatud tööde kirjeldus etappide kaupa:

### 1. Välitööd

- reostusala mõõdistamine
- puurimistööd
- proovide võtmine

### 2. Kameraaltööd

- geoaluse koostamine
- analüüsimine
- geoloogilise aruande koostamine
- reostusala kaardistamine ja reostusmahtude arvestus
- reostuse alternatiivsed käitlusvõimalused ja maksumus

2.4 Kõrvalekalded ja muudatused:

2.5 Tellija hinnang püstitatud eesmärgi saavutamise kohta:

**Reostusala kaardistamise ja tööde kava koostamisega on saavutatud töö eesmärk, korraldada edaspidi reostuse likvideerimiseks finantsvahendite taotlemist ja reostuse kõrvaldamise tööde teostamist**

## 3. KINNITUSED

Käesolevale aruandele alla kirjutades kinnitavad ja vastutavad tellija ning tema poolt määratud vastutav isik, et kõik esitatud andmed on õiged ning et projekt vastab sihtfinantseerimise lepingus ja selle lisades määratletud tingimustele.

|                   | Allkiri                                                                             | Nimi/Ametinimetus         | Kuupäev       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| Tellijas:         |  | Peedo Kessel, Vallavanem  | 11.12.2002. a |
| Aruande koostaja: |  | Juhan Võrk, arendusnõunik | 11.12.2002 a. |

## 4. HINNANG projektis püstitatud eesmärgi saavutamise kohta:

Maakonna keskkonnateenistus (hinnang, nimi, allkiri):

*projekt dokumentaatsiooni koostanud isik, kes  
hinnab järeleand.*

  
10.12.02

Programmi koordinaator Keskkonnaministeeriumis (hinnang, nimi, allkiri):

Töö teostatud vastavalt määratud taotlusele.



RENÉ REISNER 23.12.2002

  
(A. Sakur)

## 5. KONTROLLITUD

KIKi programmi spetsialist (nimi, allkiri, kuupäev) H. Suly 30.12.02 Suly

KIKi programmi juht (nimi, allkiri, kuupäev) M. Põlma 30.12.02

  
30.12.02

## 6. ARUANDE LISA

### 6.1 teostatud tööde üleandmise-vastuvõtmise akt

Kas töuti m oligi  
töö eesmärk - hommaldada  
edaspidi nootuse  
liikviidurimiseks finants-  
vahendite taotlemist?

voi sooviti liikviiduride  
nootust mis tegelikkuses  
ii realiseerunud?

René 23.12.2002

Lisa 6.1

KIKi finantseerimise kord  
NÄIDIS 1

# TEOSTATUD TÖÖDE ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE AKT NR 1

Kuupäev/aasta: 29. november 2002.a.

Lepingu objekti nimetus: Turba asula keskkonnareostuse likvideerimine

Tellija: Nissi Vallavalitsus

Töövõtja: OÜ Goldemen

Töövõtu lepingu nr: 6-10/24.....

kuupäev: ...11.11.2002.....

Sihtfinantseerimise lepingu nr. 02-01-3/1154.....

Projekti nr 147

| NR | Materjalide, tööde, seadmete vms kirjeldus või nimetus                        | Eelarveline maksumus                        |                                |        | Akteeritud tööde algusest (koos aruandeperioodiga) |        | Akteeritud aruandeperioodil |        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|--------|----------------------------------------------------|--------|-----------------------------|--------|
|    |                                                                               | Ühiku hind<br>(krooni/tk, jm, m3, tund jne) | Hulk<br>(tk, jm, m3, tund jne) | Krooni | % või tk, jm, m3, tund jne                         | Krooni | % või tk, jm, m3, tund jne) | Krooni |
| 1. | Projekti juhtimine, alltöövõtu lepingute sõlmimine jne.                       | 2000 kr/firma päev                          | 15 tööpäeva                    | 30 000 | 100 %                                              | 30 000 | 100 %                       | 30 000 |
| 2. | Reostusala mõõdistamine aj geoaluse koostamine                                | 5000 kr/ha                                  | 2.5 ha                         | 12500  | 100 %                                              | 12500  | 100%                        | 12500  |
| 3. | Puurimistööd, geoloogiline aruanne                                            | 2000 kr/puur auk                            | 7 puura uku                    | 14000  | 100 %                                              | 14000  | 100%                        | 14000  |
| 4. | Proovide võtmine ja analüüsid As, Cr, Cu                                      | 303 kr/tk                                   | 93 analüüsi                    | 28144  | 100%                                               | 28144  | 100%                        | 28144  |
| 5. | Reostusala kaardistamine, mahtude arvestamine (elektrooniliselt) jm. hinnagud | 2000 kr/firma a tööpäev                     | 7                              | 14000  | 100%                                               | 14000  | 100%                        | 14000  |
| 6. | Reostuse likvideerimise meetodid ja                                           | 2000 kr/firma a                             | 6 tööpäeva                     | 12000  | 100%                                               | 12000  | 100%                        | 12000  |

|                                    | aletrnatiivid                                      | tööpäev                         |   |        |      |        |      |                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|---|--------|------|--------|------|----------------|
| 7.                                 | Reostuse<br>likvideerimise<br>hinnakalkulatsioonid | 2000<br>kr/firm<br>a<br>tööpäev | 4 | 8000   | 100% | 8000   | 100% | 8000           |
| <b>Kokku</b>                       |                                                    |                                 |   | 118644 |      | 118644 |      | 118644         |
| <b>Käibemaks 18%)</b>              |                                                    |                                 |   | 21356  |      | 21356  |      | 21356          |
| <b>Kokku koos<br/>käibemaksuga</b> |                                                    |                                 |   | 140000 |      | 140000 |      | <b>140000</b>  |
| <b>Maha arvatud<br/>ettemaks</b>   |                                                    |                                 |   | -      | -    | -      | -    |                |
| <b>Kuulub tasumisele</b>           |                                                    |                                 |   |        |      |        |      | <b>140 000</b> |

Töövõtja: Andrius Keles Ehitusjärelevalve teostaja: .....  
(nimi, allkiri) (nimi, allkiri)

Tellijä: Andrius Keles  
(nimi, allkiri)

# **SIHTFINANTSEERIMISE LEPINGU TÄITMISE ARUANNE** **SA Keskkonnainvesteeringute Keskus**

## **1. ÜLDANDMED**

| Toetuse saaja nimi (jur. isik) | Toetuse saaja registrikood |
|--------------------------------|----------------------------|
| Nissi Vallavalitsus            | 75010298                   |

| Keskkonnaprogrammi nimetus          | Sihtfinantseerimise lepingu nr |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Veekaitse Jääkreostuse alamprogramm | 05-04-3/1383                   |

| Projekti nimetus                                                       | Projekti number |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Turba alevikus puiduimmutustehase arseenireostuse kõrvaldamise I etapp | 119 ja 114      |

| Aruande koostaja (nimi ja ametikoht)             | Aruande koostaja kontaktandmed (tel, e-mail) |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Kalju Kallaste Nissi Vallavalitsuse ehitusnõunik | 608 71 09 kalju.kallaste@nissi.ee            |

| Kogu projekti kestus kalendrikuudes | Projekti algus ja lõpp (pp/kk/aa kuni pp/kk/aa) |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| November 2005 kuni mai 2006.a.      | 03.11.05.a.-15.05.06.a.                         |

## **2. TEGEVUSARUANNE**

| Tegevused (vastavalt sihtfinantseerimise lepingule)         | Planeeritud väljund/tulemus                           | Tegelik väljund/tulemus                                                                                                                    | Planeeritud toimumise aeg (kuu/aasta) | Tegelik toimumise aeg (kuu/aasta) |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Ehituslikud tööd reostuse likvideerimise ettevalmistamiseks | Vajalikud lammutustööd, et reostus likvideerida       | Kõik vajalikud lammutustööd tehti                                                                                                          | 11.05.a.                              | 11.05.a                           |
| Jäätmete eemaldamine torustikest ja mahutitest              | Kogu reostus mahutites ja kessoonides tuli kõrvaldada | Kogu reostus kõrvaldati                                                                                                                    | 11.05.a.                              | 11.05.a.                          |
| Ruumide ja pindade puhastamine reostusest                   | Reostus hoonetes tuli likvideerida                    | Hooned puhastati reostusest                                                                                                                | 11.05.a.                              | 11.05.a.                          |
| Kessooni kaevete täitmine, betoneerimistööd                 | Kavandati maa-aluste mahutite täitmist                | Mahutid pidasid, mistõttu objekti omaniku taotlusel ja Tellija kaetud tööde aktiga otsustati sulgeda avasid, betoneerida kessoonipõhi jms. | 11.05.a.                              | 11.05.a                           |

60019

1. 1.398244 -

SA K I  
SISSE TUL

14-06-2006

Nr. ....

|                         |                                         |                                           |                |                |
|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|----------------|
| Jäätmete lõppkäitlemine | Kavandati 250 tonni jäätmete käitlemist | Objektilt kõrvaldati 248.5 tonni reostust | 11.05-04.06.a. | 11.05-05.06.a. |
|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|----------------|

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sõlmitud lepingud tegevuste elluviimiseks</b> (kellega sõlmitud, nr ja kuupäev) |
| Töövõtuleping AS EcoPro-ga 6-9.1/147 03.11.2005.a.                                 |
|                                                                                    |
|                                                                                    |

|                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Avalikkuse teavitamisega seotud tegevused</b> (kirjeldada tegevusi, võimalusel lisada aruandele töendusmaterjale – foto, koopia ajaleheartiklist vmt) |
| Avalikel üritustel on selgitatud reostuse likvideerimisega seotud aspekte. Fotod tööst on EcoPro aruandes (lisas)                                        |
|                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                          |

|                                                                              |                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mõju keskkonnaseisundile</b>                                              |                                                                                                                                                       |
| <b>Suunatud otseselt keskkonnaseisundi parandamisele ( lisada selgitus):</b> | Reostuse likvideerimisega mahutitest ja kessoonidest on likvideeritud oluline reostuskolle, mis olles ühenduses drenaaziveega reostas ka pinnasevett. |
| <b>Keskkonnasõbralik/ kaudne mõju (lisada selgitus):</b>                     |                                                                                                                                                       |
| <b>Neutraalne/ ei oma mõju (selgitus):</b>                                   |                                                                                                                                                       |
| <b>Projekti rakendamise asukoht</b> (täpsustada vald/linn ja maakond)        | Nissi vald, Turba asula                                                                                                                               |

|                                                                                                       |                              |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Tulemused</b> (mittekohalduvad väljad palun kustutada)                                             | <b>Taotluses planeeritud</b> | <b>Tegelikult saavutatud</b> |
| <b>Veekaitse programm</b>                                                                             |                              |                              |
| <b>Veekogude tervendamine</b>                                                                         |                              |                              |
| Puhastatud jõe lõik [km], veepeegli pindala [ha], kalda-ala pindala [ha], eemaldatud sette kogus [m³] |                              |                              |
| <b>Joogivesi</b>                                                                                      |                              |                              |
| Ehitati või laiendati veetorustikku (m)                                                               |                              |                              |
| Veevõrguga liitujate arv (tk), s.h uued liitujad (inimest, asutust)                                   |                              |                              |
| Pumplate arv (tk)                                                                                     |                              |                              |
| Puhastite arv (tk)                                                                                    |                              |                              |
| Puhasti puhastutulemused (peamised näitajad mg/l) ja võimsus (m³/h)                                   |                              |                              |
| <b>Reovesi</b>                                                                                        |                              |                              |
| Ehitati või laiendati kanalisatsiooni toru (m) s.h survekanalisatsioon (m)                            |                              |                              |
| Liitujate arv (tk) s.h juurdetulnud uued liitujad (inimest, asutust)                                  |                              |                              |

|                                                                                         |           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| Pumplate arv (tk)                                                                       |           |       |
| Valmis reoveepuhasti (tk), vähenes reostuskoormus (%) , reoveepuhasti peamised näitajad |           |       |
| <b>Jääkreostus</b>                                                                      |           |       |
| Likvideeriti ohtlike jäätmeid (t)                                                       | 250 tonni | 248.5 |
| Likvideeritud reostunudpinnast (t, m3)                                                  |           |       |
| Korrastatud territooriumi (m2)                                                          |           |       |
| Likvideeritud teisi jäätmeid, loetleda (t, m3)                                          |           |       |
| Muud tulemused (lisada ja kirjeldada)                                                   |           |       |
| <b>Keskkonnateadlikkuse programm</b>                                                    |           |       |
| Läbiviidud ürituse, koolituse, kampaaniaga haaratud inimeste arv                        |           |       |
| Valminud trükise eksemplaride arv                                                       |           |       |
| Valminud trükise sihtrühm ja levikuala kirjeldus                                        |           |       |
| Muud tulemused (lisada ja kirjeldada)                                                   |           |       |
| <b>Metsanduse programm</b>                                                              |           |       |
| Soetatud varustust (loetleda, tk)                                                       |           |       |
| Valminud uuringu või teadustöö praktilise kasutusala kirjeldus                          |           |       |
| Läbiviidud konverentsi, koolituse, kampaania või üritusega haaratud inimeste hulk (tk)  |           |       |
| Ühistegevusega haaratud metsaomanike arv                                                |           |       |
| Muud tulemused (lisada ja kirjeldada)                                                   |           |       |
| <b>Kalanduse programm</b>                                                               |           |       |
| Veekogudesse asustatud liikide arv ja loetelu                                           |           |       |
| Läbiviidud konverentsi või üritusega haaratud inimeste arv                              |           |       |
| Soetatud varustust, seadmeid (tk, loetelu)                                              |           |       |
| Valminud uuringu või teadustöö praktilise kasutusala kirjeldus                          |           |       |
| Muud tulemused (lisada ja kirjeldada)                                                   |           |       |
| <b>Jäätmekäitluse programm</b>                                                          |           |       |
| Rajatud sorteerimisjaama puhul elanike arv teeninduspiirkonnas                          |           |       |
| Sorditavad kogused [kg/kuus]                                                            |           |       |
| Kompostitavad kogused [m³]                                                              |           |       |
| Suletava prügila pindala [m²]                                                           |           |       |
| Rahaline tulu (keskkonnatasu) enne ja pärast [kr]                                       |           |       |
| Käitletavate tavajäätmete hulk (t)                                                      |           |       |
| Muud tulemused (lisada ja kirjeldada)                                                   |           |       |
| Kogutud ja käideldud ohtlikud jäätmed (liigid ja kogused, t)                            |           |       |
| <b>Keskkonnakorralduse programm</b>                                                     |           |       |
| Toodetud alternatiivenergiat [MWh]                                                      |           |       |
| Valmiva uuringu või teadustöö praktilise kasutusala kirjeldus                           |           |       |
| Taastatud karjääri pindala (ha)                                                         |           |       |
| Väheneb välisõhu saastatus (%)                                                          |           |       |
| Muud tulemused (lisada ja kirjeldada)                                                   |           |       |
| <b>Looduskaitse programm</b>                                                            |           |       |

|                                                                                                                                                            |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Soetatud varustus (tk, loetelu)                                                                                                                            |  |  |
| Rajatud infrastruktuur (tk, loetelu)                                                                                                                       |  |  |
| Taastatud elupaiku (ha)                                                                                                                                    |  |  |
| Taastatud elupaikadel kaitsealuste liikide arv (tk, loetelu)<br>(Vabariigi Valitsuse 20.05.04 määrus nr 195 ja keskkonnaministri<br>19.05.04 määrus nr 51) |  |  |
| Hooldatud kaitsealuste objektide arv ja nimetused või<br>hooldatud pindala (ha)                                                                            |  |  |
| Muud tulemused (lisada ja kirjeldada)                                                                                                                      |  |  |

| <b>Toetuse saaja hinnang</b> (projekti eesmärkide saavutamisele, tulemuslikkusele ja elluviimisele, hinnata 10 palli skaalal)                                                                                                                                                                   |                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projekti eesmärkide saavutamine                                                                                                                                                                                                                                                                 | Projekti eesmärk on saavutatud                                                            |
| Tulemuslikkus                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Projekt on tulemuslik                                                                     |
| Elluviimise edukus, tegevuste vastavus<br>planeeritule                                                                                                                                                                                                                                          | Pakkumine oli koostatud professionaalselt ja<br>tööde käik toimus vastavuses planeerituga |
| Probleemid ja abinõud (nimetada elluviimisel<br>esinenud probleeme ja väljatöötatud lahendused<br>või tegevused, mis on probleemide lahendamiseks<br>ettevõetud)                                                                                                                                |                                                                                           |
| <b>Kõrvalekallete põhjendused</b> (tegevuste, tulemuste ja ajagraafiku osas)                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |
| Maa-aluste mahutite puhastamisel selgus, et дренаazivesi sattus sinna torustike kaudu ja pealmise<br>kessooni põhi ei pidanud. Objekti omaniku taotlusel ja Tellijaga koostatud kaetud tööde aktiga lepidi<br>kokku asendada mahutite täitmine muude betoneerimistöodega, et mahuteid säilitada |                                                                                           |
| Töövõtu lepinguga oli koostatid ajagraafikus kaks varianti. Sooja talve jätkumisel võis töö lõpetada<br>2005..a, kuid külmade korral oli tähtaeg aprill 2006.a. Kuna oli eriti külm talv ja jäätmed külmusid<br>läbi, siis läks käiku teine variant.                                            |                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |

### 3. FINANTSARUANNE

| [kroonides]                                                                             | KIK       | Omafinantseering | Muud allikad<br>(täpsustada) | KOKKU     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------------------|-----------|
| Taotluse eelarves<br>planeeritud summa                                                  | 3 900 000 | -                | 486 633                      | 4 386 633 |
| Sõlmitud töövõtu-;<br>ostu-müügi-;<br>hanke-; või muid<br>selliseid lepinguid<br>summas | 3 900 000 |                  | 486 633                      | 4 386 633 |
| Tehtud kulused                                                                          | 3 900 000 |                  | 486 633                      | 4 386 633 |

| Loetelu toetuse saajalt KIKile esitatud väljamaksetaotlustest (kuupäev ja nr) |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| 12.12.2005 nr 1 ja 31.mai 2006.a. nr. 2                                       |

| Projekti maksumuse jagunemine [kroonides] |
|-------------------------------------------|
|-------------------------------------------|

| Toetuse allikas              | Tegevuskulude katteks                      | Põhivara soetamiseks |
|------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| KIK                          | 3 900 000                                  |                      |
| Omafinantseering             |                                            |                      |
| Muud allikad<br>(täpsustada) | 486 633 finanseeris ST<br>Projektigrupp TÜ |                      |
| <b>KOKKU</b>                 | <b>4 386 633</b>                           |                      |

| Kõrvalekallete põhjendused (eelarve osas) |
|-------------------------------------------|
| Kõrvalekaldeid ei ole                     |

| Projektiga seotud tähelepanekud ja soovitused (kommentaari, küsimused, tähelepanekud ja soovitused KIKile keskkonnaprogrammi rakendamiseks) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puuduvad                                                                                                                                    |

| Projektiga seotud finants- ja muude originaaldokumentide asukoht (aadress) |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Nissi Vallavalitsus, Nissi tee 53c, Riisipere, 76202 Harjumaa              |

## ARUANDE LISAD (lisada juhul, kui neid ei ole KIKile väljamaksetaotlusega varem esitatud)

1. Väljamaksetaotlused koos lisadega 3 lehel
2. Kuludeklaratsioonid 2 lehel
3. Tööde üleandmise-vastuvõtmise aktid (ehitiste korral projekti lõppakt ja kasutusluba) 2 lehel
4. EcoPro aruanne koos saatelehtede, aktide jms.) 20 lehel eraldi köide

## KINNITUSED

Käesolevale aruandele alla kirjutades kinnitan ja vastutan, et kõik esitatud andmed on õiged ning et projekt vastab taotluse rahuldamise otsuses ja selle lisades määratletud tingimustele.

Toetuse saaja **HINNANG** projekti edukusele (kas eesmärgid saavutati, mis ulatuses, ajagraafikust kinnipidamine jne):

Reostus on likvideeritud, eesmärk saavutatud

Nimi/Ametinimetus

Allkiri

Kuupäev

Toetuse saaja: H.Pajur Nissi vallavanem 31.05.2006.

Aruande koostaja:

Aruande esitamise kuupäev:

31.05.2006

**NB!** Juhul, kui aruanne ei ole esitatud tähtaegselt, siis esitada siinkohal põhjendus aruande esitamise hilinemise kohta:

Nimi

Allkiri

Kuupäev

**KOOSKÖLASTAS:**

**KONTROLLIS:**

Nimi

Allkiri

Kuupäev

KIKi projektispetsialist/programmispetsialis:

U. TUIBK Tõrj 15.06.06

Hinnang:

Tuuba aruande pealelisimmutuseks on liiki-  
deksitust ohtlike jäätmeid (arsen ja teisi rask-  
metalle sisaldavaid jäätmeid) 248,5 t. Teid kostat  
plaani parast. Täpse hõlde aruande on esitatud  
lisaks.

**KINNITAS:**

KIKi programmispetsialist/programmijuht:

M. S. K. T



10.06.07  
10.07.06

**Toetuse saaja:** Nissi Vallavalitsus  
**Nimi:** Heiki Pajur  
**Kontaktaadress:** Nissi tee 53c Riisipere Harju maakond  
**kontakttelefon :** 6087231

**Toetuse andja:**  
**SA Keskkonnainvesteeringute Keskus**  
**Rävala 8, Tallinn**

**KULUDEKLARATSIOON nr. 2**  
**Kuupäev 31.mai 2006. a.**

**SIHTFINANTSEERIMISE LEPINGU NR 05-04-3/1383 PROJEKT NR. 119 ja 114**

| Nr | Kululiik<br><br>(Eelarve read vastavalt<br>taotluses esitatule või<br>sihtfinantseeri-mise lepingus<br>kokkulepitule)                                                                            | Projekti<br>eelarve (s.h.<br>oma-<br>finantseering)<br>(EEK) | Tegelik kulu                      |                               |                |                                                                                                                                          |                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|    |                                                                                                                                                                                                  |                                                              | Tegelik<br>kulu<br>Kokku<br>(EEK) | Kuludokumentide loetelu       |                |                                                                                                                                          |                |
|    |                                                                                                                                                                                                  |                                                              |                                   | Dokumendi<br>Nr ja<br>kuupäev | Makse<br>saaja | Mille eest<br>(teingu majanduslik sisu,)                                                                                                 | Summa<br>(EEK) |
| 1. | Turba alevikus<br>puiduimmutustehase<br>arseenireostuse<br>kõrvaldamine (jäätmete<br>eemaldamine ja<br>käitlemine, nende<br>pakendamine ja<br>trasportimine, kessooni<br>ja mahutite tagasitäide | 3 900 000<br>(KIK) +<br>486633<br>(muu fin)                  | 1 398 244                         | Arve nr. 28<br>31.05.06.a.    | AS<br>EcoPro   | Turba<br>puiduimmutustehase<br>arseenireostuse<br>likvideerimistööd -<br>jäätmete<br>lõppkäitlemine)<br><br>(ü-v akt nr 2<br>30.04.2006) | 1 398 244      |
| 2. | Kokku                                                                                                                                                                                            | 4 386 633                                                    | 1 398 244                         |                               |                |                                                                                                                                          | 1 398 244      |

Esitatud kuludeklaratsioonis sisalduvate teostatud tööde maksumus 4 386 633 EEK, s.h

KIK 13 98 244      EEK (sh. Tegevuskulude katteks ...1 398 244..... EEK; põhivara soetamiseks..... EEK)

S A K I K  
SISSE TULNU

14 -06- 2006

Nr. ....

Omavahendid \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_ EEK

Muud (määratleda) \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_ EEK

Toetuse saaja Heiki Pajur Nissi vallavanem 31.05.2006.a.....  
(nimi, ametikoht, asutus või organisatsioon, allkiri, kuupäev)

Toetuse saaja raamatupidaja kinnitus: *R. Sander* *14.06.06*.....  
(nimi, allkiri, kuupäev)

Kontrollinud: *U. Tuisik* *15.06.06*.....  
(KIKi projektispetsialist/programmispetsialist nimi, allkiri, kuupäev)

Kinnitanud:.....  
(KIKi programispetsialisti/programmijuhi poolt nimi, allkiri, kuupäev)

**NB! Kuludeklaratsiooni kohustuslikud lisad:**

- 1. Projekti viimasele kuludeklaratsioonile on kohustuslik lisada ka raamatupidamise väljavõte projekti kulukontost (Finantseerimise kord p.10.3.2)**

# NISSI VALLAVALITSUS

Eelarveline

Võlad hankijatele toodete ja teen.eest (v.a. pv.)

ARVELDUSTE KANDED


Periood: Aasta: 2006

Väljatrükk: 14.06.2006 kell: 14.16

Lk.: 1/1

(Projekt= Turba alevikus puiduimmutustehase arseenireost.lik)

| Nr.                                                                                                 | Kuupäev    | Hind | Käibemaks | Summa EEK    | Dok.nr. | Arve kuup. | Arve nr. | Alus/info          | Asutus/isik | Kood    | Tehingupartner       | Deebet | Kreedit |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------|--------------|---------|------------|----------|--------------------|-------------|---------|----------------------|--------|---------|
| 4871                                                                                                | 31.05.2006 |      | 66 583,05 | 1 398 244,00 | 988     | 31.05.2006 | 28       | Korrashoiuteenused | EcoPro AS   | 800 599 | Residendid, äriühing | 551104 | 201000  |
| Algjääk: 0 Deebet: 0 Kreedit: 1398244,00 s.h.kb.: 66583,05 Saldo: -1398244,00 Lõppjääk: -1398244,00 |            |      |           |              |         |            |          |                    |             |         |                      |        |         |

Nissi v vallaarvupidaja  K. Sandrik /  
14.06.06.

# NISSI VALLAVALITSUS

Eelarveline

Võlad hankijatele toodete ja teen.eest (v.a. pv.)

# ARVELDUSTE KANDED


Periood: Aasta: 2005

Väljatrükk: 14.06.2006 kell: 14.16

Lk.: 1/1

(Projekt= Turba alevikus puiduimmutustehase arseenireost.lik)

| Nr.                                                                                       | Kuupäev    | Hind | Käibemaks  | Summa EEK    | Dok.nr. | Arve kuup. | Arve nr. | Alus/info                   | Asutus/isik | Kood    | Tehingupartner       | Deebet | Kreedit |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|--------------|---------|------------|----------|-----------------------------|-------------|---------|----------------------|--------|---------|
| 8854                                                                                      | 08.12.2005 |      | 279 845,85 | 1 834 545,02 | 3216    | 08.12.2005 | 59       | Korrashoiuteenused          | EcoPro AS   | 800 599 | Residendid, äriühing | 551104 | 201000  |
| 8855                                                                                      | 08.12.2005 |      | 31 771,95  | 667 210,98   | 3216    | 08.12.2005 | 59       | Korrashoiuteenused          | EcoPro AS   | 800 599 | Residendid, äriühing | 551104 | 201000  |
| 9028                                                                                      | 21.12.2005 |      |            | 2 501 756,00 | 3323    | 21.12.2005 | 4698     | Tegevuskuludeks saadud siht | EcoPro AS   | 014 301 | SA Keskkonnainves    | 201000 | 350000  |
| Algjääk: 0 Deebet: 2501756,00 Kreedit: 2501756,00 s.h.kb.: 311617,80 Saldo: 0 Lõppjääk: 0 |            |      |            |              |         |            |          |                             |             |         |                      |        |         |

*Nissi VV peavalitsuse*  / *R. Sandre* /  
14.06.06

**TEOSTATUD TÖÖDE ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE AKT NR 2**

Kuupäev/aasta: 30.04.2006.a.

Lepingu objekti nimetus: Turba puiduimmutustehase arseenireostuse likvideerimistööde I etapp

Tellija/kasusaaja: Nissi Vallavalitsus

Töö teostaja: AS EcoPro

Töövõtu lepingu nr ja kuupäev: 03.11.2005.a.

Sihtfinantseerimise lepingu nr *95-043/1383*  
*18-4-27/104* *02. det. 2005*

| NR                             | Kasusaajale<br>üleantavate<br>materjalide<br>seadmete, tööde,<br>uuringut jms<br>nimetus                                          | Eelarveline maksumus                                |                                     |           | Akteeritud tööde<br>algusest (koos<br>aruandeperioodiga) |           | Akteeritud<br>aruandeperioodil       |           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|
|                                |                                                                                                                                   | Ühiku hind<br>(krooni/tk,<br>jm,<br>m3,tund<br>jne) | Hulk<br>(tk, jm,<br>m3,tund<br>jne) | Krooni    | % või<br>tk, jm,<br>m3,tun<br>d jne                      | Krooni    | % või<br>tk, jm,<br>m3,tun<br>d jne) | Krooni    |
| 1.                             | Ehituslikud tööd reostuse likvideerimise ettevalmistamiseks (seadmete montaaž, mahutite ja kessoonide avamine, torustike avamine) | Alltöövõtt                                          | Kokkuleppehind                      | 360 000   | 100 %                                                    | 360 000   | -                                    | -         |
| 2.                             | Jäätmete eemaldamine torustikest, mahutitest ja kessoonist                                                                        | 1626.55<br>kr/tonn                                  | 248.5 tonni                         | 404 200   | 100 %                                                    | 404 200   | -                                    | -         |
| 3.                             | Ruumide, kessooni ja muude pindade pesu ja puhastamine                                                                            | Alltöövõtt                                          | Kokkuleppehind                      | 120 000   | 100%                                                     | 120 000   | -                                    | -         |
| 4.                             | Avade, tühimike täitmine ja kessooni tugevdamine raudbetooniga                                                                    | Alltöövõtt                                          | Kokkuleppehind                      | 150 000   | 100 %                                                    | 150 000   | -                                    | -         |
| 5.                             | Raskemetallidega saastatud ohtlike jäätmete lõppkäitlemine                                                                        | 11.67 kr/kg                                         | 248.5 tonni                         | 2 900 000 | 248.5 t                                                  | 2 900 000 | 114.5 t                              | 1 331 661 |
| Kokku                          |                                                                                                                                   |                                                     |                                     | 3 934 200 |                                                          | 3 934 200 |                                      | 1 331 661 |
| 6.                             | Käibemaks                                                                                                                         | 5%                                                  | 1967100                             | 98 355    |                                                          | 98 355    |                                      | 66 583    |
|                                |                                                                                                                                   | 18 %                                                | 1967100                             | 354 078   |                                                          | 354 078   |                                      |           |
| Kokku                          |                                                                                                                                   |                                                     |                                     | 4 386 633 |                                                          | 4 386 633 |                                      | 1 398244  |
| Maha arvatud lisafinantseering |                                                                                                                                   |                                                     |                                     | 486 633   |                                                          | 486 633   |                                      |           |

|                   |           |           |           |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kuulub tasumisele | 3 900 000 | 3 900 000 | 1 398 244 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|

Töö teostaja: *Reinap. Pelt 30.04.86* Omanikujärelevalve teostaja:.....  
 (nimi, allkiri, kuupäev) (nimi, allkiri, kuupäev)

Tellijä/kasusaaja: *H. Pajur 07.06.06*  
 (nimi, allkiri, kuupäev)